

Số: 21 /BC-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01, năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC
QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Tài chính theo Công văn số 3351/STC-ĐT ngày 18/12/2017 về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2017.

UBND thành phố báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2017, nội dung như sau:

I. Kết quả đạt được:

1. Tổng số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng được phê duyệt quyết toán: 193 dự án (Dự án năm 2016 chuyển sang: 57 dự án; Dự án nhận năm 2017: 136 dự án). Trong đó:

+ Thẩm quyền do UBND tỉnh phê duyệt: 02 dự án (Tổng mức đầu tư: 172.647.057 nghìn đồng, Tổng giá trị phê duyệt Quyết toán: 135.870.555 nghìn đồng).

+ Thẩm quyền do UBND thành phố phê duyệt: 166 dự án (Tổng mức đầu tư: 222.730.860 nghìn đồng, Tổng giá trị phê duyệt Quyết toán: 205.594.177 nghìn đồng).

+ Thẩm quyền do UBND xã, phường phê duyệt: 25 dự án (Tổng mức đầu tư: 14.899.255 nghìn đồng, Tổng giá trị phê duyệt Quyết toán: 13.835.900 nghìn đồng).

2. Tổng số dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ, đang thẩm tra trình phê duyệt quyết toán: 121 dự án (Dự án năm 2016 chuyển sang: 13 dự án; Dự án nhận năm 2017: 108 dự án). Trong đó:

+ Thẩm quyền do UBND tỉnh phê duyệt: 03 dự án (Tổng mức đầu tư: 118.173.873 nghìn đồng, Tổng giá trị đề nghị Quyết toán: 91.583.540 nghìn đồng).

+ Thẩm quyền do UBND thành phố phê duyệt: 117 dự án (Tổng mức đầu tư: 233.076.904 nghìn đồng, Tổng giá trị đề nghị Quyết toán: 201.156.727 nghìn đồng), trong đó 82 dự án đã đến hạn xử lý trình phê duyệt quyết toán.

+ Thẩm quyền do UBND xã phê duyệt: 01 dự án (Tổng mức đầu tư: 2.832.820 nghìn đồng, Tổng giá trị đề nghị Quyết toán: 2.832.804 nghìn đồng).

3. Tổng số dự án, công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa lập và nộp báo cáo thẩm tra, quyết toán đến cơ quan thẩm tra là 32 dự án, công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. Trong đó:

+ Số dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán: 08 dự án.

+ Số dự án chưa vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán: 24 dự án.

(Chi tiết cụ thể tại biểu đính kèm)

II. Đánh giá:

2.1. Nguyên nhân chậm trễ trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc thẩm quyền của UBND thành phố và biện pháp khắc phục:

a. Nguyên nhân chậm trễ:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Tổng số dự án thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố (do UBND thành phố quyết định đầu tư) rất nhiều; trung bình hằng năm có khoảng 200 dự án khởi công mới.

+ Thời gian thực hiện thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính đối với dự án nhóm C là 01 tháng (kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ); thời gian thực hiện thẩm tra quyết toán bị rút ngắn so với quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính (là 03 tháng kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ).

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Nhân sự thực hiện công tác thẩm tra quyết toán hoàn thành dự án chỉ có 05 chuyên viên {03 biên chế (trong đó mới tiếp nhận 01 biên chế vào tháng 12/2017), 02 hợp đồng}.

+ Các cán bộ thuộc bộ phận đầu tư phát triển được phân công thực hiện nhiệm vụ theo phương thức chuyên quản từng địa phương, đơn vị; thực hiện xuyên suốt các nội dung công việc do mình đảm nhiệm từ thẩm định Chủ trương đầu tư dự án, thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Ngoài ra, thực hiện khảo sát xây dựng danh mục chuẩn bị đầu tư hằng năm, kế hoạch vốn thực hiện đầu tư hằng năm; tổng hợp, tham mưu báo cáo số liệu theo chế độ và theo yêu cầu của cấp thẩm quyền; tham gia các cuộc họp xử lý kỹ thuật tại công trường và nghiệm thu hoàn thành dự án; tổng hợp, cung cấp số liệu phục vụ Thanh tra, Kiểm toán.

+ Việc kiểm tra thành phần hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án trong quá trình tiếp nhận hồ sơ còn chưa chặt chẽ, nên khi thực hiện thẩm tra phát hiện một số thành phần hồ sơ còn thiếu, chưa đảm bảo (các biên bản xử lý kỹ thuật, hồ sơ dự toán điều chỉnh bổ sung, các phiếu nghiệm thu, các quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung,...) và đề nghị Chủ đầu tư phải bổ sung, cung cấp; tuy nhiên thời gian bổ sung hồ sơ của các Chủ đầu tư kéo dài, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình thẩm tra quyết toán dự án.

b. Biện pháp khắc phục:

- Thực hiện kiểm tra, rà soát tốt hơn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với 117 dự án chủ đầu tư đã lập hồ sơ quyết toán gửi qua phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố; UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng liên tục rà soát, tổ chức thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, tham mưu UBND thành phố phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

+ Đối với 13 dự án năm 2016 chuyển sang, công tác thẩm tra cơ bản hoàn thành, đang chờ bổ sung hồ sơ và thông qua kết quả thẩm tra quyết toán (dự kiến hoàn thành trong Quý I/2018).

+ Đối với 104 dự án nộp hồ sơ năm 2017, đảm bảo thẩm tra, phê duyệt các dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định (dự kiến hoàn thành trong Quý I/2018).

2.2. Công tác lập báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư:

Cơ bản các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư tập trung lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định. Đối với 32 dự án hoàn thành năm 2016 và đầu năm 2017 nhưng chưa lập báo cáo quyết toán; UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, đẩy nhanh công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Qua đó đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ và trình phê duyệt quyết toán đúng thời gian quy định.

UBND thành phố báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2017, với nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (B/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- VPUB: C, PVP, CV(XD);
- Phòng TC-KH TP;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hoàng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tăng mức đầu tư	Tháng năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán	
					Khởi công	Hoàn thành									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-17-13	16
TỔNG CỘNG															
A	Thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh			41.027.172							305.967.151	355.300.632	(90.526)		
1	Đường Trường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi	UBND TP	B	45.203.000	11/2009	11/2016	10/5/2017	3	7/2017	-	134.182.336	135.870.555	(46.513)		
2	Chợ Quảng Ngãi	UBND TP	B	127.444.057	3/2015	1/2016	22/11/2017		11/12/2017		16.537.008	17.448.408	-17.382		
B	Thẩm quyền phê duyệt của UBND TP			222.730.860							117.643.328	118.422.147	-29.131		
1	Dự án nộp 2016, được phê duyệt trong năm 2017			88.314.957							159.558.968	205.594.177	-44.014		
1	Cầu bê tông trên đường Hồ Quý Ly	BQL CTCC	C	1.825.547	04/05/16	19/10/2016	5/12/2016		22/2/2017		550.000	1.580.819	1.589.068	8.249	
2	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn An Đạo, xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long	C	445.399	30/5/2016	10/11/16	29/11/2016		01/03/17		150.788	404.905	404.905	0	
3	Xây dựng Nhà ăn bán trú trường Tiểu học Chánh Mỹ	Phòng GD&ĐT TP	C	2.172.616	25/3/2014	31/7/2015	12/12/2016		01/03/17		1.460.000	2.167.937	2.167.935	-2	
4	Xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa liên tổ 17, 18 phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo	C	374.767	15/4/2015	31/5/2015	05/12/2015		6/3/2017		342.647	342.647	-24.453		
5	Xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa tổ 09 phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo	C	369.241	15/4/2015	06/09/15	05/12/2015		6/3/2017		320.000	361.613	361.613	0	
6	Khu thể dục - Thể Thao phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo	C	646.133	27/4/2016	19/8/2016	05/12/2016		10/03/17		200.000	578.816	582.269	3.453	
7	BTXM hẻm 235 Phan Bội Châu (từ nhà ông Nguyễn Hải Báo Quốc đến nhà ông Nguyễn Văn Đông)	UBND phường Trần Hưng Đạo	C	219.205	17/5/2016	19/8/2016	05/11/2016		13/3/2017		75.200	217.909	219.205	1.296	
8	Kiến cơ hóa kênh mương tuyến kênh B8-12-3, xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long	C	595.979	05/10/16	10/04/16	29/11/2016		29/3/2017		172.500	593.704	593.704	0	
9	TNTT hẻm 39 Lê Nguyễn - Phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo	C	294.552	04/07/16	18/11/2016	05/12/2016		31/3/2017		89.587	267.775	269.371	1.596	
10	Sửa chữa đường Tiểu học Tịnh An Tây (phần hậu Trung tâm)	UBND xã Tịnh An Tây	C	457.422	06/06/16	27/9/2016	5/12/2016		3/03/2017		140.000	438.683	438.683	0	
11	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn An Lộc	UBND xã Tịnh Long	C	432.532	05/6/2016	11/10/2016	28/11/2016		23/3/2017		159.817	393.210	393.210	0	
12	BTXM tuyến đường từ nhà ông Trần Lai đến nhà ông Dương Minh Anh, thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An	UBND xã Tịnh An	C	291.901	28/6/2016	29/11/2016	15/12/2016		17/01/2017		1.000	278.754	278.754	0	
13	BTXM tuyến ngõ nhà ông Xâm đến ngõ ông Đứ, thôn Công Hòa 1, xã Tịnh An Tây	UBND xã Tịnh An Tây	C	409.853	31/5/2016	26/10/2016	05/12/16		17/1/2017		129.293	392.152	392.152	0	
14	Trường Mẫu Giáo tại Khu TĐC Đông Hòa, xã Tịnh Hòa	BQL DA ĐTXD TP	C	5.198.462	9/9/2015	20/7/2016	11/11/2016		9/3/2017		4.159.980	4.712.549	10.430		
15	Tuyến đường từ thôn Phú Trung đến thôn Tân An, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	14.791.755	25/3/2016	8/11/2016	5/12/2016		3/4/2017		12.000.000	12.509.530	12.587.988	78.458	
16	TNTT hẻm 141 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo	C	303.183	12/4/2015	23/8/2016	05/12/2016		14/4/2017		230.000	294.476	296.145	1.669	



STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Hình thức (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian thẩm định (tháng)	Thời gian phê duyệt dự án toàn diện (tháng/năm)	Thời gian thẩm định hồ sơ với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đã nghỉ quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch quỹ đất	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
17	BTXN dự án đường từ ông Phạm Phương đến bản Chấn Khương, xã Thôn An Vinh	UBND xã Tĩnh Kỳ	C	700.000	13/7/2016	12/8/2016	30/9/2016		18/4/2017		190.000	693.641	697.543	3.902	
18	BTXN tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Thanh Long đến nhà ông Nguyễn Thanh Diệp, thôn An Vinh	UBND xã Tĩnh Kỳ	C	400.000	13/7/2016	12/8/2016	30/9/2016		18/4/2017		110.000	392.282	374.094	-18.188	
19	BTXN tuyến đường từ nhà ông Bùi Ngọc Xá đến nhà ông Lê Lành, thôn An Vinh	UBND xã Tĩnh Kỳ	C	197.524	15/7/2016	12/8/2016	30/9/2016		18/4/2017		60.000	185.972	185.293	-679	
20	Kiến cổ hóa kênh mương VC B8.17.5 - Bản Ôn, xã Tĩnh Khê	UBND xã Tĩnh Khê	C	621.438	17/4/2016	21/9/2016	14/11/2016		18/4/2017		475.000	590.571	590.571	0	
21	Xây dựng tường rào, cổng ngõ, bể tõng sân nhà Trường Tiểu học Tĩnh Kỳ	UBND xã Tĩnh Kỳ	C	1.363.920	17/5/2015	05/8/2016	30/9/2016		20/4/2017		1.090.000	1.279.664	1.286.335	6.671	
22	BTXN + TINTT hẻm 968 Quang Trung đến nhà ông Nguyễn Hữu Khai, phường Chấn Lộ	UBND phường Chấn Lộ	C	1.398.230	3/6/2016	24/11/2016	19/12/2016		20/4/2017		600.000	1.294.563	1.260.722	6.359	
23	Điện sinh hoạt văn hóa số 18, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi	UBND phường Nghĩa Lộ	C	392.928	20/5/2016	30/11/2016	19/12/2016		20/4/2017		170.000	374.214	374.214	0	
24	Xây dựng công bin, thôn Trường Định, xã Tĩnh Khê	UBND xã Tĩnh Khê	C	92.774	13/5/2016	21/9/2016	20/12/2016		20/4/2017		30.000	84.287	84.304	17	
25	BTXN tuyến nhà ông Nguyễn Hữu Đạt đến nhà ông Trường Minh, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	119.199	28/2/2016	15/8/2016	19/12/2016		25/4/2017		50.000	107.363	107.913	550	
26	BTXN tuyến từ nhà ông Bùi Văn Vũ đến nhà ông Phạm Đình Hoàng, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	170.576	5/4/2016	27/10/2016	19/12/2016		27/4/2017		60.000	154.787	154.787	0	
27	Mở rộng và xây dựng tường rào, sân bóng đá Mami Trường Tiểu học Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	606.117	5/4/2016	27/10/2016	19/12/2016		27/4/2017		180.000	543.121	547.722	2.601	
28	BTXN tuyến từ nhà bà Nguyễn Thị Vàng đến nhà ông Nguyễn Đông, thôn 3 xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	96.960	27/02/2016	15/8/2016	19/12/2016		27/4/2017		39.000	92.183	92.183	0	
29	BTXN tuyến đường từ nhà ông Trần Ngọc Hải đến giải đường ven biển Tân An và tuyến đường ven biển Tân An đến giáp Trầm y ở thôn Phú Trung	UBND xã Nghĩa An	C	663.966	10/3/2015	15/10/2015	20/11/2016		29/5/2017		470.000	603.634	602.193	-1.441	
30	Trường Mầm non Nghĩa An	Phòng GD&ĐT TP	C	2.798.118	6/3/2015	28/9/2015	14/11/2016		29/5/2017		2.725.000	2.783.221	2.798.118	14.897	
31	XD phòng học, nhà vệ sinh, nhà để xe, nhà bảo vệ, sân vận động, trường Tiểu học Trường Mầm non Tĩnh Kỳ	UBND xã Tĩnh Kỳ	C	1.180.000	20/5/2015	3/8/2016	30/9/2016		12/6/2017		950.000	1.120.000	1.128.270	8.270	
32	Hồi tường thi đấu sơn tĩnh năm 2010	UBND phường Trường Quang Trung	C	2.454.138	17/12/2010	22/11/2013	08/12/2014		30/6/2017		2.030.000	2.302.423	2.302.423	0	
33	Kiến cổ hóa kênh mương phường Trường Quang Trung năm 2014 (tuyến Kênh B8-Đông Tré)	UBND phường Trường Quang Trung	C	884.639	23/3/2014	20/7/2014	08/12/2014		30/6/2017		-	829.776	829.776	0	
34	Kiến cổ hóa kênh mương phường Trường Quang Trung năm 2014 (tuyến Kênh B8-Đông Cây Bia)	UBND phường Trường Quang Trung	C	870.305	26/8/2013	30/11/2013	08/12/2014		30/6/2017		656.000	797.603	797.603	0	
35	Kiến cổ hóa kênh mương phường Trường Quang Trung năm 2014 (tuyến Kênh BM Trá Biệt)	UBND phường Trường Quang Trung	C	2.739.145	01/8/2011	15/2/2014	08/12/2014		30/6/2017		2.434.595	2.578.097	2.578.097	0	
36	Kiến cổ hóa kênh mương phường Trường Quang Trung năm 2014 (tuyến Kênh B6 nối dài - Đông Cây Mít xã Tĩnh An Tây)	UBND phường Trường Quang Trung	C	941.828	01/5/2011	15/3/2014	08/12/2014		30/6/2017		-	860.460	860.460	0	
37	Giai thừa số 07- Thi công xây dựng hạng mục Cấp nước và Cấp điện thuộc dự án Khu dân cư phía Tây bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (Quyết toán đợt 1)	BQL DA BTXD TP	C	3.000.000	06/3/2013	03/12/2014	06/5/2015		30/6/2017		2.984.857	2.984.857	2.984.857	0	
38	Trường mầm non Nghĩa Hà	BQL DA BTXD TP	C	3.900.941	2/4/2014	26/6/2015	27/11/2015		30/6/2017		3.500.000	3.547.571	3.547.571	0	
39	Là gạch Block dọc hai bên đường via hè Quốc lộ 1A	UBND phường Trường Quang Trung	C	804.541	01/11/2006	7/3/2006	22/4/2015		30/6/2017		616.014	631.710	627.303	-4.407	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm lập BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đã nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
40	Sân nền (4KDC) năm 2005	UBND phường Trương Quang Trọng	C	818.200	2005-2007	2007	22/4/2015		30/6/2017		690.499	772.036	772.036	0	
41	Các tuyến đường GTNT bằng BTXM năm 2005, thị trấn Sơn Tịnh	UBND phường Trương Quang Trọng	C	956.800	10/2/2006	12/10/2006	22/4/2015		30/6/2017		708.500	947.511	849.995	-97.516	
42	Nâng cấp và cải tạo Chợ thị trấn Sơn Tịnh	UBND phường Trương Quang Trọng	C	903.000	31/12/2003	4/8/2004	22/4/2015		30/6/2017		766.581	800.158	795.685	-4.473	
43	BTXM các tuyến đường tổ dân phố Trương Thọ Tây (04 tuyến), phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	417.401	20/4/2015	28/6/2015	12/10/2015		30/6/2017		180.000	394.855	394.855	0	
44	BTXM tuyến từ mộ cụ Trương Quang Trọng đến nhà bà Sơn, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	154.298	20/4/2015	28/6/2015	12/10/2015		30/6/2017		60.000	140.899	140.899	0	
45	BTXM tuyến từ quốc lộ 1A đến nhà bà Bưởi, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	414.632	20/4/2015	03/5/2015	12/10/2015		30/6/2017		150.000	362.994	362.994	0	
46	BTXM tuyến từ nhà bà Hi Thị Ngà đến nhà ông Lê Đức Khánh, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	89.805	20/4/2015	03/5/2015	12/10/2015		30/6/2017		40.000	83.258	83.258	0	
47	Kênh có hóa Kênh mương xã Tịnh Thiện năm 2014 tuyến Kênh Đông Gò Rùm - Cây Xoài, xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	899.332	28/4/2014	10/7/2014	27/02/2015		21/8/2017		30.000	833.204	830.780	-2.424	
48	Tuyến BTXM ngõ nhà ông Thẩm đi ngõ nhà ông Cũ, xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	796.756	6/2016	8/2015	2/2016		20/6/2017		220.000	761.379	761.379	0	
49	Cải tạo cảnh quan 02 Hồ Điều Hòa Nghĩa Chánh và Bàu Cả	BQL DA BTXD TP	C	14.998.000	20/3/2013	23/10/2014	1/2016		30/6/2017		12.868.157	13.629.443	13.629.443	0	
50	Nâng cấp đường Nguyễn Thụy (đoạn từ đường Hùng Vương đến Nguyễn Chí Thanh) thành phố Quảng Ngãi	BQL DA BTXD TP	C	6.690.000	30/7/2011	12/5/2015	1/2016		27/6/2017		4.952.253	5.523.086	5.523.086	0	
51	BTXM tuyến đường từ nhà ông Lê Văn Hiếu đến nhà bà Nguyễn Thị Trinh và tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Cư đến nhà ông Đinh Văn Hải, xã Nghĩa An	UBND xã Nghĩa An	C	257.965	15/3/2015	7/9/2015	1/2016		30/6/2017		110.000	233.119	233.119	0	
52	BTXM tuyến đường xung quanh chợ mới Tân Mỹ và BTXM tuyến chợ cũ Tân Mỹ	UBND xã Nghĩa An	C	846.163	25/3/2015	15/10/2015	30/9/2016		7/8/2017		629.186	805.870	800.366	-5.504	
53	Xây dựng tường rào, cổng ngõ, sân nền Trường TH Phú An	UBND xã Nghĩa An	C	1.153.000	14/03/2015	10/6/2015	03/2016				870.000	1.139.922	1.139.120	-802	
54	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thị trấn Sơn Tịnh - hạng mục: Sân nền, và mương thoát nước	UBND phường Trương Quang Trọng	C	818.644	4/2/2006	28/6/2006	29/4/2015		8/11/2017		690.498	756.573	752.283	-4.290	
55	Xây dựng kiên cố hóa tuyến kênh tưới kênh NG-21 kéo dài thôn Bình Đông di Sung Túc, xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	C	2.875.047	29/8/2014	3/7/2015	2015		28/11/2017		1.690.000	2.732.659	2.732.555	-104	
II	Dự án nộp năm 2017 đã được phê duyệt			134.415.903							95.322.016	125.377.923	125.349.774	(28.149)	
56	Hội trường UBND xã Tịnh Châu	UBND xã Tịnh Châu	C	4.521.519	06/09/15	11/07/15	28/2/2017		13/3/2017		3.200.000	4.079.818	4.098.886	19.068	
57	Trường mầm non Lê Hồng Phong	Phong GD&ĐT TP	C	3.743.692	14/1/2015	02/12/16	11/1/2017		22/3/2017		2.790.000	3.386.980	3.409.011	22.031	
58	Lái vĩa bãi cải tạo cảnh quan từ UBND xã đến Trạm y tế xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	419.324	16/3/2016	16/11/2016	08/02/2017		3/5/2017		130.000	378.467	380.134	1.667	
59	BTXM tuyến từ nhà thờ đến nhà ông Nguyễn May và tuyến nhánh, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	172.207	22/4/2016	16/11/2016	08/02/2017		3/5/2017		60.000	156.265	156.265	0	
60	BTXM tuyến ngõ nhà ông Huỳnh Tông di khu dân cư xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long	C	233.485	06/02/2016	25/3/2016	06/3/2017		29/5/2017		61.253	152.922	152.923	1	
61	BTXM tuyến từ nhà bà Trần Thị Yến đến nhà ông Phạm Tinh, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An.	UBND xã Tịnh An	C	436.388	28/6/2016	29/11/2016	18/01/2017		29/5/2017		121.000	419.174	419.174	0	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chấp thuận BCOI số với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chấp thuận quyết toán với quy định (tháng)	Tổng số đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị phê duyệt của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch giá trị thanh toán quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
62	BTXXM tuyến Hàng Gia Vinh Tuyến Đèo Đông City Sốp và tuyến Đèo Vạn Cừ đến Công Thành Nam, xã Tỉnh Châu	UBND xã Tỉnh Châu	C	799.587	5/2016	02/2017	03/2017		18/4/2017		500.000	790.100	500.000	-290.100	
63	BTXXM + TINTT hẻm 36 Lê Lợi đến nhà ông Tề Văn, phường Chánh Lộ	UBND phường Chánh Lộ	C	1.398.000	3/2016	12/2016	8/2/2017		20/4/2017		254.000	616.000	617.785	1.785	
64	BTXXM tuyến nhà ông Thái đi ao bà Đội (Khu Hiep), xã Tỉnh Khê	UBND xã Tỉnh Khê	C	478.766	17/5/2016	30/12/2016	21/1/2017		10/5/2017		292.460	456.061	456.061	0	
65	BTXXM từ nhà ông Trần đến giáp đường gồm đường số 1, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	211.158	15/6/2016	29/9/2016	31/3/2017		29/5/2017		167.067	189.693	189.693	0	
66	BTXXM đường đi nội bộ tuyến từ nhà ông Trần đến nhà bà Thủy và tuyến từ đường K3 đi nhà bà Hà, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	397.512	8/6/2016	13/1/2017	31/3/2017		29/5/2017		277.000	349.507	349.373	-134	
67	Đường GTNT bằng BTXXM xã Tỉnh Thiện năm 2014, tuyến Khánh Vân - Tân An	UBND xã Tỉnh Thiện	C	849.921	16/9/2014	30/10/2014	13/2/2017		1/6/2017		25.000	830.709	830.537	-172	
68	BTXXM tuyến nhà ông Sơn đi cầu Kênh (Khu Thuận), xã Tỉnh Khê	UBND xã Tỉnh Khê	C	248.049	8/5/2016	30/12/2016	21/2/2017		12/6/2017		70.000	236.322	236.322	0	
69	BTXXM tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Sinh đến nhà ông Võ Văn Hàng	UBND xã Nghĩa Phú	C	2.208.000	15/2/2016	14/11/2016	9/3/2017		12/6/2017		1.480.858	1.919.011	1.926.772	7.761	
70	BTXXM tuyến nhà văn hóa thôn đi ngõ nhà ông Bình, xã Tỉnh Khê	UBND xã Tỉnh Khê	C	306.271	17/5/2016	30/12/2016	21/3/2017		14/6/2017		189.830	278.425	278.425	0	
71	BTXXM tuyến quán ông Dương - nhà Nguyễn Trung, thôn Trung Sơn, xã Tỉnh Hòa	UBND xã Tỉnh Hòa	C	583.000	22/6/2016	13/3/2017	26/5/2017		14/6/2017		383.000	554.718	557.283	2.565	
72	BTXXM+TINTT từ nhà bà Nga đến nhà ông Kiệt và tuyến nhánh, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	698.268	8/6/2016	29/9/2016	31/12/2017		14/6/2017		461.100	655.900	658.195	2.295	
73	BTXXM tuyến nhà Trương Thị Nền - nhà Nguyễn Thị Bằng, thôn Phú Mỹ, xã Tỉnh Hòa	UBND xã Tỉnh Hòa	C	215.000	18/7/2016	18/5/2017	26/5/2017		22/6/2017		76.000	211.147	212.149	1.002	
74	BTXXM tuyến nhà Ngô Tríh - Giếng ông Diên, thôn Diên Diên, xã Tỉnh Hòa	UBND xã Tỉnh Hòa	C	490.000	18/7/2016	18/5/2017	26/5/2017		22/6/2017		342.000	465.543	467.692	2.149	
75	BTXXM tuyến nhà Nguyễn Xuân - Phạm Diệt Duyệt, thôn Phú Mỹ, xã Tỉnh Hòa	UBND xã Tỉnh Hòa	C	250.000	18/7/2016	18/5/2017	26/5/2017		22/6/2017		88.000	239.605	240.716	1.111	
76	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Thống Nhất, xã Tỉnh An Tây, thành phố Quảng Ngãi	UBND xã Tỉnh An Tây	C	691.574	1/8/2016	14/4/2017	15/05/17		22/6/2017		120.000	655.505	655.505	0	
77	Sân bê tông, tường rào công nghệ, bồn hoa trường Tiểu học Tỉnh An Tây (phần hiệu thôn Đốc lập), thành phố Quảng Ngãi	UBND xã Tỉnh An Tây	C	1.580.000	22/6/2016	13/5/2017	15/05/17		22/6/2017		1.100.000	1.543.607	1.543.603	-4	
78	BTXXM tuyến QL 24B - Võ Thành, QL 24B - Phường Nhổ, QL 24B - Nguyễn Minh, QL 24B - Tiểu Giang, xã Tỉnh Châu	UBND xã Tỉnh Châu	C	707.334	12/5/2016	10/8/2016	3/4/2017		30/6/2017		422.796	673.735	677.241	3.506	
79	BTXXM tuyến đường từ nhà ông Dương Văn Thạch đến ông Trần Thắng, thôn Kỳ Xuyên	UBND xã Tỉnh Kỳ	C	230.000	20/7/2016	8/3/2017	3/4/2017		26/6/2017		80.000	210.260	211.359	1.099	
80	BTXXM tuyến đường từ ông Nguyễn Khánh Hòa ra biển, thôn An Kỳ	UBND xã Tỉnh Kỳ	C	125.000	20/7/2016	8/3/2017	3/4/2017		26/6/2017		50.000	118.614	119.259	645	
81	Biên sinh hoạt văn hóa thôn Phú Trường, xã Nghĩa An	UBND xã Nghĩa An	C	500.000	18/6/2016	22/2/2017	3/4/2017		27/6/2017		145.000	458.892	461.416	2.524	
82	BTXXM tuyến nhà ông Cẩm đi đàng Hích (Khu Tây), xã Tỉnh Khê	UBND xã Tỉnh Khê	C	375.641	17/5/2016	30/12/2016	21/3/2017		30/6/2017		234.080	359.638	359.638	0	

STT	Đanh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm lập BCQT so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thanh tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành								
83	BTXM + TNTT từ đường Nguyễn Du đến nhà ông Hòa, phường Nghĩa Chánh	UBND phường Nghĩa Chánh	C	547.066	20/8/2016	5/4/2017	6/6/2017	30/6/2017		348.138	422.453	421.207	-1.246	
84	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa	UBND xã Tịnh Hòa	C	450.000	15/7/2016	12/6/2017	19/6/2017	30/6/2017		100.000	429.370	429.370	0	
85	Vườn hoa, đài phun nước khu đất mới Long Đầu, thành phố Quảng Ngãi	BQL DA ĐTXD TP	C	4.244.781	15/5/2015	25/10/2016	1/6/2017	30/6/2017		3.100.000	4.132.818	4.153.959	21.141	
86	Điểm sinh hoạt văn hóa tổ 26, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	350.000	29/6/2016	24/1/2017	31/3/2017	30/6/2017		85.800	336.488	336.488	0	
87	Mở rộng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, TP Quảng Ngãi	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	C	2.338.671	29/9/2015	27/4/2017	3/7/2017	10/7/2017		1.798.963	2.070.148	2.073.256	3.108	
88	Xây dựng 06 phòng 02 tầng tương Tiểu học số 2 Tịnh Hòa	UBND xã Tịnh Hòa	C	3.800.000	21/8/2016	22/6/2017	3/7/2017	10/7/2017		2.628.107	3.726.581	3.726.581	0	
89	BTXM tuyến đường trên Kênh N16-2, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	596.457	25/6/2016	13/1/2017	31/3/2017	30/6/2017		366.170	567.692	567.692	0	
90	Điểm sinh hoạt văn hóa liên tổ 6,7,8 phường Trấn Hưng Đạo	UBND phường Trấn Hưng Đạo	C	538.008	5/2016	12/2016	1/2017	25/7/2017		228.750	518.844	521.412	2.568	
91	BTXM tuyến đường Bình Tây đi Hồ Tiểu (ngã 4 nước chày), xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	C	2.493.821	11/5/2016	22/9/2016	22/5/2017	7/8/2017		1.644.267	2.371.240	2.385.577	14.337	
92	BTXM tuyến QL 24B đi ngõ nhà ông Sơn (Khê Thành), xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê	C	610.349	17/5/2016	30/12/2016	21/3/2017	21/8/2017		370.345	575.855	578.815	2.960	
93	BTXM tuyến trường học xóm đi đường bờ Đông sông Kinh, xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê	C	327.292	16/5/2016	30/12/2016	26/4/2017	21/8/2017		195.160	289.576	291.081	1.505	
94	Điểm sinh hoạt Khu dân cư số 7, tổ dân phố Liên Hiệp 2, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	446.573	4/7/2016	23/11/2016	9/6/2017	31/8/2017		175.250	424.479	424.477	-2	
95	Trường Mầm non Hoa Hồng	Phòng GD&ĐT TP	C	2.800.000	28/4/2016	10/5/2017	24/7/2017	31/8/2017		2.458.937	2.764.975	2.766.508	1.533	
96	BTXM tuyến từ nhà ông Tùng đến nhà ông Lý và từ nhà ông Thông đến công qua đường, thuộc tổ 02, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	598.950	31/8/2016	5/4/2017	24/7/2017	31/8/2017		426.036	598.828	598.828	0	
97	BTXM tuyến QL 24B - Ngã ba nhà Phạm Thông, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa	UBND xã Tịnh Hòa	C	300.000	6/7/2016	13/3/2017	15/5/2017	7/9/2017		199.000	288.681	290.025	1.344	

STT	Danh mục dự án	Châu đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Thập/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp hồ sơ-quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm nộp BCCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt-quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch giá trị thanh tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
98	BTXM tuyến từ nhà ông Võ Kinh đến nhà ông Đông Cảnh, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	118.414	27/7/2016	27/3/2017	24/4/2017		7/9/2017		48.000	112.578	112.697	119	
99	Sửa chữa lại trường rào, làm một công ngõ, xây dựng nhà để xe trường tiểu học Tỉnh Thiện	UBND xã Tỉnh Thiện	C	285.168	23/6/2016	24/4/2017	16/6/2017		8/9/2017		200.000	264.311	265.279	968	
100	BTXM tuyến nhà Huỳnh Văn Năm - nhà Hồ Lực, thôn Xuân An, xã Tỉnh Hòa	UBND xã Tỉnh Hòa	C	434.394	14/6/2016	13/3/2017	15/6/2017		19/9/2017		315.000	432.485	434.492	2.007	
101	BTXM tuyến nhà Nguyễn Dương - giáp đường BTXM Bình Châu, thôn Xuân An, xã Tỉnh Hòa	UBND xã Tỉnh Hòa	C	515.000	15/7/2016	15/5/2017	1/6/2017		19/9/2017		348.000	500.554	502.910	2.356	
102	Điền sinh hoạt văn hóa số 17, phường Tân Phú	UBND phường Tân Phú	C	660.000	28/7/2016	30/9/2016	20/6/2017		23/9/2017		346.000	623.125	626.639	3.514	
103	BTXM tuyến từ nhà ông Nguyễn Thời đến Cầu cây Sĩ xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	521.208	29/6/2016	29/3/2017	26/5/2017		30/9/2017		349.000	472.918	463.911	-9.007	
104	BTXM tuyến từ nhà ông Nguyễn Phái đến nhà ông Bùi Văn Báo, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	117.704	21/4/2016	29/3/2017	26/5/2017		28/9/2017		50.000	106.814	107.461	647	
105	BTXM tuyến đường Dương Phương đến nhà ông Đỗ Lễ, thôn Ngọc Thạch	UBND xã Tỉnh An	C	425.744	4/7/2016	19/4/2017	31/8/2017		5/10/2017		241.000	407.315	407.315	0	
106	BTXM tuyến đường từ nhà bà Phạm Thị Diên đến nhà ông Huỳnh Kiêu, thôn Long Bàn, xã Tỉnh An	UBND xã Tỉnh An	C	330.172	4/7/2016	19/4/2017	31/8/2017		5/10/2017		201.000	314.449	288.771	-25.678	
107	BTXM tuyến đường từ nhà ông Bùi Tiến Thuận đi ra biển, thôn An Vinh, xã Tỉnh Kỳ	UBND xã Tỉnh Kỳ	C	220.000	12/7/2016	11/5/2017	24/7/2017		13/10/2017		80.000	216.981	217.997	1.016	
108	Tuyến kênh B10 đi Diêu Già	UBND xã Tỉnh Thiện	C	237.488	29/8/2016	14/3/2017	15/5/2017		13/10/2017		70.000	235.814	236.236	422	
109	Tuyến BTXM ngõ nhà ông Anh đi ngõ nhà ông Thi, xã Tỉnh Thiện	UBND xã Tỉnh Thiện	C	400.000	10/6/2016	20/2/2017	15/5/2017		13/10/2017		238.279	357.066	358.764	1.698	
110	BTXM từ ngõ nhà ông trai đi kênh Ng6 đến giáp đường số 13, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	936.374	23/6/2016	31/3/2017	26/6/2017		13/10/2017		579.100	850.229	853.840	3.611	

STT	Danh mục dự án	Chức danh tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tăng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian chấp thuận BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành								
111	Điểm sinh hoạt văn hóa số 12, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi	UBND phường Chánh Lộ	C	450.000	4/10/2016	23/6/2017		13/10/2017		119.298	433.301	433.301	0	
112	BTXM tuyến đường từ xóm Sa Kriêu xã Tịnh Châu đi ĐH 534	UBND xã Tịnh An	C	466.953	28/6/2016	27/4/2017		5/10/2017		291.000	466.012	438.559	-27.453	
113	BTXM tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Minh Tây đến Trường Mẫu giáo thôn Long Bàn	UBND xã Tịnh An	C	427.773	4/7/2016	19/4/2017	1	5/10/2017		258.000	402.029	404.084	2.055	
114	Điểm sinh hoạt văn hóa số 6, phường Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	291.735	6/2/2015	22/5/2015		28/9/2017		248.000	289.974	289.916	-58	
115	Xây dựng cầu bê tông Hố Bán, xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	176.040	26/8/2016	28/2/2017		3/10/2017		50.000	154.979	155.580	601	
116	Tường rào, cổng ngõ, sân bê tông Trường THCS Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	2.000.000	1/6/2016	24/4/2017		5/10/2017		1.400.000	1.909.626	1.908.426	-1.200	
117	Tuyến kênh từ Trại bom Tịnh An Đông đi đồng Thiên Ân, thôn Long Bàn, xã Tịnh An	UBND xã Tịnh An	C	666.588	29/6/2016	24/3/2017		4/10/2017		422.000	605.988	604.442	-1.546	
118	Xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa số 22, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	399.650	25/6/2016	31/3/2017		23/10/17		140.000	362.541	362.541	0	
119	BTXM tuyến đường từ nhà ông Yên đến nhà ông Xê, từ nhà ông Hưng đến nhà ông Hoàn và đến nhà ông Quang, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	689.542	5/8/2016	4/4/2017		5/10/2017		459.206	686.112	684.484	-1.628	
120	BTXM tuyến đường từ nhà ông Vũ Thiện Lâm đến nhà ông Huỳnh Tân Xi	UBND xã Tịnh An	C	289.295	30/6/2016	26/4/2017		5/10/2017		201.000	275.519	275.519	0	
121	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc phòng Kinh tế TP Quảng Ngãi	Phòng Kinh tế thành phố	C	1.058.386	15/4/2016	7/4/2017		23/10/2017		779.000	1.042.423	1.041.188	-1.235	
122	BTXM tuyến hầm 140 Lê Thánh Tôn đến đường Đinh Tiên Hoàng	UBND phường Nghĩa Chánh	C	388.759	15/6/2016	5/4/2017		23/10/2017		261.783	351.587	353.364	1.777	
123	Thoát nước chống ngập ứng đường BTXM hầm 645 Quang Trung, phường Nghĩa Chánh	UBND phường Nghĩa Chánh	C	550.044	29/6/2016	19/5/2017		24/10/2017		356.749	440.624	434.591	-6.033	

STT	Danh mục dự án	Chức danh tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tầng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp hồ sơ quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm lập BCOT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm duyệt quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị kế hoạch quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch giá trị làm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
124	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Hàm Lương, xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	C	400.000	10/6/2016	9/9/2017	14/7/2017		27/10/2017		124.381	382.898	382.898	0	
125	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	C	400.000	20/6/2016	01/6/2017	14/7/2017		27/10/2017		112.531	383.695	383.694	-1	
126	Trường mầm non Tỉnh Hòa	Phòng GD&ĐT TP	C	1.400.000	5/4/2016	10/01/2017	23/6/2017		31/10/2017		1.310.000	1.375.889	1.376.427	538	
127	Xây dựng điểm SHVH liên tổ 1,2,3 phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	563.174	30/6/2016	24/1/2017	31/9/2017		31/10/2017		213.000	560.960	560.960	0	
128	Xây mới 02 phòng học, lương rào công ngõ, bê tông sân nền trường mầm non Tỉnh An	UBND xã Tỉnh An	C	1.055.000	25/7/2016	27/4/2017	31/8/2017		31/10/2017		740.000	1.045.426	1.045.426	0	
129	Trụ sở UBND xã Tỉnh Khê (14 phòng + lương rào)	UBND xã Tỉnh Khê	C	4.500.000	7/9/2015	21/9/2017	24/2/2017		2/11/2017		4.280.000	4.288.164	4.309.770	21.606	
130	Xây dựng trường mầm non Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	14.677.000	4/2013	6/2015	9/2017		14/11/2017		12.496.534	14.037.448	14.012.531	-24.917	
131	BTXM tuyến từ nhà thờ thôn Gia Hòa đến đường Cò Gặm, thôn Gia Hòa, xã Tỉnh Long	UBND xã Tỉnh Long	C	354.000	3/5/2017	17/6/2017	1/11/2017		16/11/2017		119.000	315.726	315.726	0	
132	BTXM tuyến từ ngõ Thành đến kênh Chín, xã Tỉnh Long	UBND xã Tỉnh Long	C	455.134	9/5/2017	7/8/2017	1/11/2017		16/11/2017		152.749	403.904	403.093	-811	
133	BTXM tuyến từ Đình Làng Sung Tích đến đường Dung Quối, xã Huỳnh, xã Tỉnh Long	UBND xã Tỉnh Long	C	214.772	9/5/2017	7/8/2017	1/11/2017		16/11/2017		81.000	184.584	183.898	-686	
134	BTXM tuyến đường từ nhà ông Cao Văn Chi đến nhà ông Đoàn Văn Xi	UBND xã Nghĩa Dũng	C	124.358	2017	2017	30/9/2017		22/11/2017		45.000	112.643	112.643	0	
135	BTXM tuyến đường từ Trường Mầm giáo thôn 1 đến nhà ông Lê Chíên	UBND xã Nghĩa Dũng	C	531.485	2017	2017	30/9/2017		22/11/2017		160.000	477.004	476.236	-768	
136	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Tân Mỹ	UBND xã Nghĩa An	C	463.586	6/2016	1/2017	30/5/2017		22/11/2017		100.000	407.227	421.440	14.213	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng nước đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm lập BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
137	Tuyến kênh Gốc Đa đi Trường Cát, xã Tĩnh Thiện	UBND xã Tĩnh Thiện	C	594.829	25/10/2016	25/10/2016	15/5/2017	4	23/11/2017		370.000	592.217	589.567	-2.650	
138	Tuyến kênh Gò Cát đi mầu 6, xã Tĩnh Thiện	UBND xã Tĩnh Thiện	C	440.000	08/10/16	30/7/2016	15/5/2017	7	28/11/2017		270.000	399.369	397.680	-1.689	
139	Kiến cơ hóa tuyến kênh trạm bơm Đới 6 đến đầu Tỉnh An, xã Tĩnh An Đông	UBND xã Tĩnh An Đông	C	773.072	5/6/2017	25/8/2017	10/11/2017		28/11/2017			687.270	685.648	-1.622	
140	Điểm sinh hoạt văn hóa liên xã 15-16, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	340.321	13/3/2017	15/9/2017	1/11/2017		12/12/2017		78.960	340.318	340.318	0	
141	Kế chống lũ tại kênh VC16-5 thuộc tổ 25 và tổ 26 (phai đoạn 2)	UBND phường Quảng Phú	C	910.380	28/10/2016	25/7/2017	22/9/2017		12/12/2017			825.838	825.838	0	
142	BTXM tuyến đường Gò Biên, thôn Tư do, xã Tĩnh An Đông	UBND xã Tĩnh An Đông	C	262.000	12/6/2017	31/8/2017	10/11/2017		01/12/2017		80.000	240.113	239.675	-438	
143	BTXM tuyến đường từ vườn Hiến đến nhà ông Dương và tuyến từ nhà sinh hoạt đội 2 đến ngõ nhà bà Tuấn (thôn Hòa Bình, xã Tĩnh An Đông)	UBND xã Tĩnh An Đông	C	424.081	5/6/2016	18/01/2017	10/11/2017		12/12/2017		270.000	404.491	404.491	0	
144	Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh, nhà để xe Trường THCS Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	193.000	25/3/2016	30/8/2016	3/7/2017	7	14/12/2017		60.000	182.620	183.412	792	
145	BTXM tuyến đường từ nhà ông Lê Đông đến nhà ông Nguyễn Hải	UBND xã Nghĩa Dũng	C	184.431	3/6/2017	30/8/2017	30/9/2017		14/12/2017		60.000	163.949	163.456	-493	
146	BTXM tuyến đường từ Lương Ngọc Quỳnh đến nhà ông Lê Chinh	UBND xã Nghĩa Dũng	C	297.133	3/6/2017	30/8/2017	30/9/2017		14/12/2017		85.000	265.459	264.732	-727	
147	Thoát nước tỉnh thể hiện 358 Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	272.831	24/3/2016	30/6/2016	3/7/2017		14/12/2017		190.000	260.069	260.883	814	
148	Thoát nước tỉnh thể hiện 305 Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	218.881	25/3/2016	30/8/2016	3/7/2017		14/12/2017		167.602	196.748	197.367	619	
149	BTXM tuyến đường DH530 - Nguyễn Liên, xã Tĩnh Châu	UBND xã Tĩnh Châu	C	325.917	31/5/2016	26/2/2017	15/6/2017		14/12/2017		200.000	311.120	311.117	-3	

STT	Đanh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Thăng/giảm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm nộp BCO/T so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm duyệt tài sản so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị kê khai quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khoản khởi công	Hoàn thành									
150	BTXK tuyến Đình Văn Thanh - QL 24B - Đỗ Thiện Trì, xã Tĩnh Châu	UBND xã Tĩnh Châu	C	299.517	1/6/2016	2/6/2017	10/7/2017		1/4/12/2017		180.000	288.862	286.026	-2.836	
151	BTXK tuyến từ Gã Đẻ đến Lăng Cầu	UBND xã Nghĩa Đông	C	1.884.644	19/7/2016	2/7/2017	31/5/2017		1/4/12/2017		1.239.000	1.796.584	1.796.271	-313	
152	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng xã Tĩnh Lang năm 2017	BQL CTCC	C	347.332	10/4/2017	2/6/7/2017	12/9/2017		1/4/12/2017		120.000	311.496	311.496	0	
153	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Cổ Lũy Nam Nghĩa Phú	UBND xã Nghĩa Phú	C	486.967	8/7/2016	13/7/2017	7/9/2017		1/4/12/2017		170.000	462.874	465.062	2.188	
154	Lắp vỉa hè đường Đoàn Kiệt-Cung, phường Lê Hồng Phong	UBND phường Lê Hồng Phong	C	201.494	15/7/2016	28/4/2017	2/4/5/2017		1/4/12/2017		73.704	178.840	179.519	679	
155	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Hồ Tiến, xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	C	400.000	28/6/2017	23/11/2017	7/12/2017		1/5/12/2017		100.000	395.985	395.715	-270	
156	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng xã Tĩnh Thiện năm 2017	BQL CTCC	C	1.120.332	5/4/2017	2/6/7/2017	12/9/2017		1/8/12/2017		390.000	1.010.813	1.010.813	0	
157	Sửa chữa tầng và hệ thống điện chiếu sáng phía Nam nhà Công Chy dân mới nông sản thành phố	BQL DA BTXD TP	C	628.967	15/1/2016	25/1/2016	2/6/2017	3	29/11/2017		628.147	498.610	627.106	128.496	
158	Trường mầm non Nghĩa Hà	Phòng GD&ĐT TP	C	1.400.000	6/4/2016	22/11/2016	1/6/2017		1/8/12/2017		1.310.000	1.383.052	1.380.192	-2.860	
159	Khu dân cư chợ đầu mối nông sản thành phố Quảng Ngãi	Trung tâm phát triển quy đất TP	C	22.731.954	23/2/2010	21/8/2015	1/4/2/2017		20/12/2017		19.728.442	20.367.078	20.367.078	0	
160	Kê chống lũ đơn kênh VC16 - 5, thuộc tổ 25 và 26, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	2.934.138	5/3/2015	27/10/2016	2/6/5/2017		12/1/2/2017		2.651.983	2.710.272	2.723.804	13.532	
161	BTXK tuyến đường từ Kênh B8 đi xã Tĩnh Hà, thôn Đốc Lập, xã Tĩnh An Tây	BQL CTCC	C	1.988.630	28/8/2016	2/4/3/2017	31/5/2017		29/12/2017		1.390.000	1.883.579	1.892.595	9.016	
162	Xây mới 02 phòng * nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tĩnh An - phạm hiệu Ngọc Thạch	UBND xã Tĩnh An	C	1.005.084	12/5/2017	31/10/2017	30/12/2017		30/12/2017		334.999	968.215	966.926	-1.289	

STT	Đanh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chấp thuận BCQT so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành								
163	Xây dựng nhà vệ sinh, nhà để xe, tường rào, sửa chữa hàng rào cổng Trường TH Tĩnh Châu, xã Tĩnh Châu	UBND xã Tĩnh Châu	C	1.700.000	30/6/2016	21/7/2017	8/9/2017	30/12/2017		1.190.000	1.576.805	1.584.277	7.472	
164	BTXM tuyến đường từ xóm 104 Lê Quý Đôn đến phía Đông bệnh viện tâm thần và dân kiến Ng, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	504.850	10/4/2017	15/9/2017	1/11/2017	30/12/2017		175.000	452.780	446.809	-5.971	
165	BTXM tuyến từ nhà bà Phạm Thị A đến nhà ông Trần Quang Lưu, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	254.395	17/5/2017	22/9/2017	18/12/2017	30/12/2017		95.000	226.265	220.734	-5.531	
166	Xây dựng trường Mầm non Lê Hồng Phong (cơ sở 1)	UBND phường Lê Hồng Phong	C	10.000.000	13/5/2016	17/7/2017	10/12/2017	30/12/2017		8.483.202	9.790.663	9.843.425	52.762	
B	Thêm quyền phê duyệt của UBND các xã, phường			14.899.255	-	-	-	-		12.225.847	13.835.901	13.835.900	1	
1	Dự án nộp năm 2016, được phê duyệt trong năm 2017			1.163.376	-	-	-	-		960.200	1.111.580	1.111.578	-	
1	BTXM tuyến từ nhà ông Nguyễn Văn Trà - Ngõ ông Nguyễn Văn Cử nối dài.	BQL NTM xã Tĩnh An	C	659.376	22/10/2015	6/9/2016	5/12/2016	11/01/2017		566.000	655.927	655.927	0	
2	Kiến cơ hóa kénh B8-Sông Hồ, thôn Độc Lập, xã Tĩnh An, Tỳ.	UBND xã Tĩnh An Tây	C	504.000	26/10/2016	26/12/2016		14/12/2017		394.200	455.653	455.651		
0	Dự án nộp năm 2017 đã được phê duyệt			13.735.879	-	-	-	-		11.265.647	12.734.321	12.734.322	1	
1	Nhà văn hóa thôn Mỹ Lai	BQL XD NTM xã Khê	C	550.232	3/12/2014	18/1/2015	15/2/2017	1/2017		449.430	522.463	522.463	0	
2	Đường trục chính nội đồng tuyến đường ND 31 - Tĩnh Thiên (Nguyễn Chương - Đông đội 3), xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	281.719	11/2015	10/2016	01/2017	01/2017		261.000	281.185	281.185	0	
3	Đường trục thôn, liên thôn tuyến Nguyễn Biền- Ngõ 01-8-9, xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	549.708	12/2015	12/2016	01/2017	01/2017		498.000	533.864	533.864	0	
4	Kiến cơ hóa kénh nương bằng BTXM tuyến B815 - Mẫu Tú	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	477.000	12/2014	03/2017	03/2017	6/2017		381.000	454.000	454.000	0	
5	Mương thoát nước khu dân cư Tàu Ngựa, thôn Phú Bình, xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	800.000	6/2016	12/2016	02/2017	6/2017		768.791	794.000	794.000	0	
6	Đường trục chính nội đồng tuyến Sa Kiêu, Nghĩa Địa, xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	280.872	11/2015	12/2016	01/2017	01/2017		178.000	270.565	270.565	0	
7	Đường trục chính nội đồng Đường Văn Hòn- Gò Quắn, xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	373.754	10/2015	12/2015	02/2017	03/2017		309.000	373.045	373.045	0	
8	Đường trục chính nội đồng tuyến Bàu Khoai Bắc- Bàu Dưa (ĐH 530- Mẫu Hải), xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	434.329	10/2015	11/2015	02/2017	03/2017		338.000	393.764	393.764	0	
9	Kiến cơ hóa kénh nương bằng BTXM tuyến B815 - Mẫu Tú	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	477.000	11/2014	03/2015	03/2017	4/2017		381.000	431.352	431.352	0	
10	Kiến cơ hóa kénh nương bằng BTXM tuyến B8- QL 24B, xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	334.000	12/2014	03/2017	03/2017	5/2017		287.332	274.191	274.191	0	
11	Mương thoát nước khu dân cư Tàu Ngựa, thôn Phú Bình, xã Tĩnh Châu.	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	800.000	6/2016	12/2016	02/2017	4/2017		768.791	788.757	788.758	1	
12	Xây mới tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa xã Tĩnh Châu	Ban QL XD NTM xã Tĩnh Châu	C	959.000	12/2015	02/2017	4/2017	5/2017		864.492	847.456	847.456	0	

STT	Danh mục dự án	Chức danh tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chấp hành BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
13	Sửa chữa 08 phòng học phía nam trường THCS Trần Quý Hai, xã Tỉnh Châu	Ban QL XD NTM xã Tỉnh Châu	C	200.000	8/2016	02/2017	5/2017	-	6/2017	-	177.231	196.805	196.805	0	0
14	Sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt xóm Sa Kiêu, nhà sinh hoạt xóm Phú Mỹ, xã Tỉnh Châu	Ban QL XD NTM xã Tỉnh Châu	C	211.821	23/9/2016	30/10/2016	6/2017	-	5/6/2017	-	185.585	211.821	211.821	0	0
15	BTXM tuyến nhà sinh hoạt KDC Khu Hội dân nhà ông Tân KDC Khu Thành B về đường Bờ Đông sông Kinh di của Đại	Ban QL XD NTM xã Tỉnh Khê	C	1.000.000	29/07/16	05/05/17	17/05/17	-	22/05/17	-	929.051	991.650	991.650	0	0
16	Kiến tạo hóa kênh mương tuyến kênh Khê Thành-sông Iah (Khe Thành), xã Tỉnh Khê	Ban QL XD NTM xã Tỉnh Khê	C	714.044	25/12/15	08/05/17	06/06/17	-	22/06/17	-	584.212	647.473	647.473	0	0
17	Kiến tạo hóa kênh mương tuyến kênh Khê Tho-sông Iah (Khe Tho), xã Tỉnh Khê	Ban QL XD NTM xã Tỉnh Khê	C	887.500	25/12/15	08/05/17	06/06/17	-	22/06/17	-	727.000	819.120	819.120	0	0
18	Nạo vét sửa chữa kênh Đông miếu, xã Tỉnh Hòa	UBND xã Tỉnh Hòa	C	500.000	26/4/2016	09/04/16	09/12/17	-	13/9/2017	-	445.310	488.792	488.792	0	0
19	BTXM tuyến nhà Tỉnh Sơn - Mương Đình, thôn Trung Sơn, xã Tỉnh Hòa	Ban QL XD nông thôn mới xã Tỉnh Hòa	C	1.887.000	03/01/2017	30/6/2017	15/9/2017	-	25/9/2017	-	1.134.000	1.457.330	1.457.330	0	0
20	BTXM tuyến nhà ông Thành Quốc Hưng - giáp đường BXM xóm bầu Tỉnh Châu	UBND xã Tỉnh An	C	847.863	4/1/2016	4/1/2017	5/12/2017	-	18/12/2017	-	605.000	815.247	815.247	0	0
21	Xây dựng tương rào, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa thôn Từ Cung	BQL XD NTM xã Tỉnh Khê	C	213.000	7/10/2016	2/10/2017	13/11/2017	-	14/11/2017	-	218.826	210.826	210.826	0	0
22	BTXM tuyến đường từ ngã ba Kham Lạc Tây đi cầu Bùn Nguyễn	UBND xã Nghĩa Hà	C	567.418	29/9/2016	18/7/2017	13/11/2017	-	18/12/2017	-	499.596	567.418	567.418	0	0
23	KCH kênh huyện Ngô Thống đi Kênh Giữa thôn An Đạo xã Tỉnh Lương	BQL Xây dựng nông thôn mới xã Tỉnh Lương	C	389.619	17/10/2016	15/5/2017	30/5/2017	-	31/5/2017	-	283.000	353.197	353.197	0	0

2. Dự án đã tiếp nhận đang thẩm tra trình phê duyệt:

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Danh mục dự án	Chức danh tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chấp hành BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
1	Thẩm định dự án UBND tỉnh phê duyệt	UBND TP	C	118.173.873	-	-	-	-	-	-	88.428.241	91.583.540	-	-	
1	Dương Ngỗ Sĩ Liên	UBND TP	C	42.406.000	2011	12/2015	6/2017	15	-	-	28.424.530	28.456.532	-	-	
2	Đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã 5 Thủ Lộ đến đường Nguyễn Trãi)	UBND TP	C	34.021.604	2012	2017	20/11/2017	-	-	-	25.690.967	25.896.840	-	-	
3	Đường Lê Đại Hành	UBND TP	C	41.746.269	2011	2014	12/2017	-	-	-	34.312.724	37.230.168	-	-	
B	Thẩm định dự án UBND thành phố phê duyệt			233.076.904	-	-	-	-	-	-	166.991.102	201.156.727	0	0	
1	Dự án năm 2016 chuyển sang năm 2017			56.032.871	-	-	-	-	-	-	39.402.827	45.864.119	-	-	
1	BTXM tuyến từ nhà bà Vy Thị Huệ đến nhà ông Nguyễn Tấn Thành, thuộc tổ dân phố Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	202.383	07/5/2015	11/11/2015	03/3/2016	1	1	1	60.000	144.738	-	-	
2	BTXM các tuyến đường từ dân phố Trường Thọ Đông (03 tuyến), phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	199.929	07/5/2015	11/11/2015	03/3/2016	1	1	1	80.000	190.409	-	-	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm lập BQCT so với quy định (tháng)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
3	BTXM các tuyến đường từ dân phố Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	433.339	07/5/2015	11/11/2015	03/3/2016	1			155.000	412.703			
4	BTXM tuyến từ Quốc lộ 24B đến Kênh Trà Điều, tổ dân phố Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	633.164	30/6/2015	24/12/2015	03/3/2016				258.000	632.892			
5	Đường BTXM tuyến từ nhà ông Vương đến Kéo Ngựa, tổ dân phố Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	198.915	01/4/2015	24/12/2015	03/3/2016				80.000	198.914			
6	Lát vỉa hè + Boocônya tuyến đường dọc bờ Bắc sông Trà, thuộc phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	1.634.734	23/6/2015	03/2/2016	01/4/2016				1.300.000	1.543.593			
7	Vỉa hè đường Quang Trung	BQL DA ĐTXD TP	C	1.077.226	1996	12/1/1996	28/7/2016				42.993	42.993			
8	Cải tạo, sửa chữa Chợ cũ Quảng Ngãi	BQL DA ĐTXD TP	C	382.336	1996	12/1/1997	28/7/2016				200.000	200.000			
9	Bãi xử lý rác thải thành phố Quảng Ngãi	BQL DA ĐTXD TP	C	65.417	2002	12/2/2003	28/7/2016				62.146	62.146			
10	Quy hoạch điện chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện năng	BQL DA ĐTXD TP	C	111.986	2001	12/2/2002	28/7/2016				101.831	101.831			
11	Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng - Trương Quang Trọng), phường Lê Hồng Phong	UBND phường Lê Hồng Phong	C	2.477.853	12/6/2014	29/2/2016	23/3/2016				1.623.488	2.145.364			
12	Xây dựng trường Mầm Non Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	11.279.000	2013	12/2/2015	2/2016				9.982.000	10.718.512			
13	Hạ tầng kỹ thuật chợ đầu mối nông sản, thành phố Quảng Ngãi	Trung tâm phát triển quy đất TP	C	37.336.590	2010	12/2/2015	12/2016	9			25.457.369	29.470.024			
II	Dự án nhận s. năm 2017			177.044.033							127.588.275	155.292.608			
14	Chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi (Giai đoạn 1)	BQL DA ĐTXD TP	C	14.000.000	2014	12/2015	2/2017	11			13.607.000	13.732.000			
15	Đường Lý Chính Thắng	BQL DA ĐTXD TP	C	2.000.000	5/2016	12/2016	3/2017				1.400.000	1.596.000			
16	BTXM tuyến hợp tác Hòa Vinh đi ngõ ông Ba Thiên, xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	1.781.000	10/05/16	07/06/16	15/5/2017	8			1.120.000	1.775.558			
17	BTXM tuyến ngõ ông Ngào đi ngõ bà Năm Tùng, xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	1.942.991	10/06/16	24/9/2016	15/5/2017	5			1.220.000	1.845.662			
18	Hải tuyến đường ngoài hàng rào Chợ đầu mối nông sản thành phố	BQL DA ĐTXD TP	C	14.990.086	2/2016	12/2016	17/4/2017	2			12.857.620	132.579			
19	Xây dựng tường rào, cổng ngõ, bê tông sân nội, 08 phòng hiện bộ Trường THCS Tịnh Kỳ	UBND xã Tịnh Kỳ	C	6.183.000	2015	12/2016	31/5/2017	3			4.200.000	5.532.690			
20	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Cầu Hiền Lương đi Công A đi ngã tư Khánh Lạc Tây, xã Nghĩa Hà	BQL CTCC	C	1.921.281	8/12/2016	25/5/2017	24/7/2017				1.339.000	1.731.760			
21	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường ven biển thôn Tân An, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	1.656.705	5/12/2016	24/3/2017	24/7/2017	1			1.158.000	1.497.555			
22	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Quốc lộ 24B - Ngõ nhà ông Phạm Hải, xã Tịnh An	BQL CTCC	C	791.966	15/11/2016	26/5/2017	24/7/2017				554.000	708.498			
23	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Quốc lộ 24B - Ngõ nhà ông Trần Châu - Phạm Chiến, xã Tịnh An	BQL CTCC	C	601.486	15/11/2016	26/5/2017	24/7/2017				413.000	535.581			
24	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ đường Hàng Gia Vinh Tuy - Tịnh Thiện, xã Tịnh Châu	BQL CTCC	C	299.651	15/11/2016	9/6/2017	24/7/2017				210.000	266.724			

STT	Danh mục dự án	Chức vụ	Nhiệm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Thời gian hoàn thành		Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chấm lập quyết định (tháng)	Thời gian duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chấm quyết toán so với quyết định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán cá nhân vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
25	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ ĐH 530 (Nghĩa trang Hết số) - Trường mẫu giáo thôn Lê Thủy nội đài đường BTXN 3,5m gặp đường nhựa HDVT, xã Tĩnh Châu	BQL CTCC	C	1.163,768	15/11/2016	9/6/2017	24/7/2017				815.000	1.045.880			Đã trình phê duyệt quyết toán
26	Xây dựng trường Mầm non xã Nghĩa Đăng	UBND xã Nghĩa Đăng	C	12.587.000	5/11/2014	31/3/2017	24/7/2017	1			2.700.000	1.178.1627			Đã trình phê duyệt quyết toán
27	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ ĐH 520 (Cầu Gáy) - Tĩnh Thiên, xã Tĩnh Châu	BQL CTCC	C	764.290	15/11/2016	9/6/2017	17/7/2017				521.000	683.248			
28	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ Quốc lộ 24B - Ngã nhà ông Lê Xuân Lợi, xã Tĩnh An	BQL CTCC	C	319.121	15/11/2016	26/5/2017	17/7/2017				216.000	283.794			
29	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ Ngõ Ba Thề - Phường Trường Quang Trung, xã Tĩnh An Tây	BQL CTCC	C	400.669	15/11/2016	09/06/17	17/7/2017				278.000	358.533			
30	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ QL 24B đến nhà ông Linh, xã Tĩnh An Tây	BQL CTCC	C	230.548	15/11/2016	9/6/2017	17/7/2017				162.000	203.906			
31	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ QL 24B đến nhà Bà Kiên, xã Tĩnh An Tây	BQL CTCC	C	260.368	15/11/2016	9/6/2017	17/7/2017				180.000	231.079			
32	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ QL 24B đến nhà ông Nguyễn Văn Tiến, xã Tĩnh An Tây	BQL CTCC	C	251.515	15/11/2016	9/6/2017	17/7/2017				168.000	222.455			
33	Lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường từ QL 24B đến nhà ông Nguyễn Văn Khanh, xã Tĩnh An Tây	BQL CTCC	C	225.570	15/11/2016	9/6/2017	17/7/2017				161.000	199.556			
34	Trường tư, tôn tạo Di tích lịch sử Bôn Dưng sĩ, Nghĩa Đăng	Phòng VH-TT	C	2.065.000	30/6/2015	5/8/2015	20/5/2017	19			1.580.000	2.050.384			
35	Trường THCS V6 Bám, hạng mục 5 phòng học bộ môn, 3 phòng phục vụ học tập	UBND xã Tĩnh Khê	C	4.119.000	1/3/2016	12/5/2017	8/9/2017	1			3.930.409	4.071.727			
36	Lắp đặt đèn chiếu sáng công xã Tĩnh Châu năm 2017	BQL CTCC	C	672.309	05/4/2017	14/7/2017	12/9/2017				235.000	604.472			
37	Lắp đặt đèn chiếu sáng công xã phường Nghĩa Lộ năm 2017	BQL CTCC	C	857.673	6/4/2017	1/8/2017	20/9/2017				300.000	790.629			
38	Trường Mầm non Chánh Lộ	Phòng GD&ĐT TP	C	3.539.709	10/01/2015	3/6/2016	12/9/2017	12			2.315.000	3.500.382			
39	Dự án: Điện sinh hoạt văn hóa số 11	UBND phường Nghĩa Lộ	C	348.180	10/2016	7/2017	9/2017				149.603	347.168			Đã trình phê duyệt quyết toán
40	Dự án: Điện sinh hoạt văn hóa số 13	UBND phường Nghĩa Lộ	C	345.872	10/2016	7/2017	9/2017				139.603	347.240			
41	Dự án: Điện sinh hoạt văn hóa số 22	UBND phường Nghĩa Lộ	C	362.083	5/2016	7/2017	9/2017				135.671	344.837			
42	BTXM tuyến đường ĐH 535 (đoạn ĐH 521 - đến Chợ Tĩnh Thiên)	BQL DA BTXD TP	C	3.706.227	2016	3/2017	13/7/2017	1			2.400.000	3.203.000			
43	Nhà an ban tư Trường Tiểu học số 1 Trường Quang Trung	Phòng GD&ĐT TP	C	1.300.000	06/07/2016	31/03/2017	31/08/2017	2			910.000	1.262.015			
44	Tuyến kênh từ Đỗ Thanh đi Gò Truong Chi, xã Tĩnh Thiên	UBND xã Tĩnh Thiên	C	374.530	5/11/2016	4/11/2016	30/6/2017	5			230.090	370.104			Đã trình phê duyệt quyết toán
45	BTXM tuyến ngõ nhà ông Đoàn đi cầu Kênh, rẽ nhà ông Văn (Khê Đình), xã Tĩnh Khê	UBND xã Tĩnh Khê	C	300.160	17/5/2016	10/7/2017	11/10/2017	0			176.492	286.149			

STT	Danh sách dự án	Chỉ đạo tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian phê duyệt quyết toán tiến (tháng/năm)	Thời gian chỉnh sửa quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị đã được phê duyệt	Chênh lệch giá trị thêm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành								
46	Xây dựng Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường tiểu học Chánh Lộ	Trưởng tiểu học Chánh Lộ	C	5.284.930	14/5/2012	14/5/2013	1/1/2017	51		4.500.000	4.884.033			
47	Xây dựng trường ráo, công nghệ, sân chơi (phần mở rộng) Trường tiểu học Chánh Lộ - TP Quảng Ngãi	Trưởng tiểu học Chánh Lộ	C	1.768.000	15/5/2013	30/6/2014	1/1/2017	37		1.430.014	1.617.203			
48	BTXM tuyến đường từ đường Lê Quý Đôn đến nhà bà Lan, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	164.441	15/4/2017	15/9/2017	1/1/2017			65.000	159.438			
49	BTXM tuyến từ nhà ông Đoàn Thanh Xuân đến nhà ông Trần Văn Dũng, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	71.970	8/4/2017	15/9/2017	1/1/2017			20.000	66.885			
50	BTXM công bản từ nhà ông Nguyễn Tâm đến nhà ông Trọng và tuyến nhánh đến nhà ông Nho, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	845.498	8/4/2017	15/9/2017	1/1/2017			530.000	843.467			
51	Sân chơi, nhà để xe, đường đi nội bộ Trường THCS Nghĩa An	UBND xã Nghĩa An	C	482.407	20/7/2016	20/9/2017	11/10/2017			375.147	438.551			
52	Đã xong ai mắng bém 69 Lê Đình Căn, phường Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	28.375	25/3/2016	11/6/2016	1/1/2017	14		10.000	24.795			
53	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Trần Minh đến nhà ông Trần Núi, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	230.199	20/11/2016	30/3/2017	10/8/2017	1		55.000	173.994			
54	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Đả Kê Hà - Hào, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	1.068.978	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			739.000	964.602			
55	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường xung quanh chợ mới Tân Mỹ, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	260.129	20/11/2016	30/3/2017	10/8/2017	1		180.000	230.534			
56	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà bà Trần Thị Hạnh Nương đến nhà SHCD thôn Phú An, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	187.341	20/11/2016	30/3/2017	10/8/2017	1		51.000	164.933			
57	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Bùi Hồng Dũng đến Trường Mẫu giáo, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	143.247	20/11/2016	30/3/2017	10/8/2017	1		39.000	124.790			
58	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ trạm y tế ra biển, xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	231.033	20/11/2016	30/3/2017	10/8/2017	1		162.000	204.553			
59	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà bà Lê Thị Chuyển ra biển (chợ cũ Tân Mỹ), xã Nghĩa An	BQL CTCC	C	159.010	20/11/2016	30/3/2017	10/8/2017	1		43.000	138.306			
60	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Bùi Thông đến nhà ông Phan Ngọc Anh, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	129.550	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			35.000	110.625			
61	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Trường THCS Nghĩa Phú đến KDC số 1 Cò Lỳ bắc - Vĩnh Thọ, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	329.836	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			229.000	291.943			
62	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Bùi Văn Cường đến nhà ông Phan Minh Quang, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	89.068	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			24.000	75.514			
63	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Trường đến nhà bà Đặng Thị Huệ, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	116.058	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			31.000	100.290			
64	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Xưởng đầu Phụng Trầm đến tỉnh lộ 623C, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	288.959	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			198.000	257.170			
65	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà bà Ngô Thị Ninh đến cầu An Phú, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	241.430	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			165.000	214.012			
66	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Thanh Mậu đến nhà bà Lê Thị Múi, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	11.604	20/11/2016	25/5/2017	10/8/2017			30.000	96.261			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Năm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian dự báo cho quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm trễ BCOT so với quy định (tháng)	Thời gian vượt quy định toán (tháng/năm)	Thời gian chậm trễ hơn so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch vượt/ít hơn tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
67	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Phan Thanh đến nhà ông Đặng Hồng Anh, xã Nghĩa Phú	BQL CTCC	C	66.634	20/1/2016	25/5/2017	10/8/2017				19.000	52.807			
68	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ QL 24B (nhà ông ba) đến nhà ông Thuộc (Khê Đông), xã Tịnh Khê	BQL CTCC	C	361.401	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				248.000	322.436			
69	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Quốc lộ 24B (nhà ông Thuận) đến nhà ông Lợi (Khê Hòa), xã Tịnh Khê	BQL CTCC	C	532.674	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				364.000	477.956			
70	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà Sĩ Đình Đăng đến ngõ Nho (Đường quy hoạch dự án Tỉnh An), xã Tịnh An Đông	BQL CTCC	C	385.097	15/11/2016	9/6/2017	10/8/2017				264.000	343.897			
71	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND đến cầu Quán Hoàng (Đường Sơn tinh - Tịnh Hòa), xã Tịnh An Đông	BQL CTCC	C	832.611	15/11/2016	9/6/2017	10/8/2017				575.000	744.261			
72	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ QL 1A đến sân bóng Quỳê Thắng, phường Trương Quang Trọng	BQL CTCC	C	408.645	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				280.000	365.086			
73	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ QL 24B đến nhà bà Hà Thị Thọ, phường Trương Quang Trọng	BQL CTCC	C	425.815	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				296.000	380.486			
74	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ đường DQSH đến nhà Phan Thanh Dương, xã Tịnh Long	BQL CTCC	C	424.773	15/11/2016	26/5/2017	10/8/2017				295.000	370.524			
75	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ chợ Tịnh Long đến nhà Đoàn Lâm, xã Tịnh Long	BQL CTCC	C	261.392	15/11/2016	26/5/2017	10/8/2017				180.000	231.835			
76	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ đường DQSH đến nhà Đỗ Thị Thu, xã Tịnh Long	BQL CTCC	C	255.713	15/11/2016	26/5/2017	10/8/2017				179.000	218.519			
77	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ đường DQSH đến nhà Lê Ng, xã Tịnh Long	BQL CTCC	C	342.981	15/11/2016	26/5/2017	10/8/2017				233.000	305.402			
78	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Ngã ba UBND xã đến nhà ông Dương Văn Thọ, xã Tịnh Kỳ	BQL CTCC	C	641.971	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				443.000	565.799			
79	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ trường tiểu học Hòa Bản đến QL 24B, xã Tịnh Thiện	BQL CTCC	C	432.222	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				297.000	387.050			
80	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Phạm Thâm đi ra cây xăng đầu, xã Tịnh Kỳ	BQL CTCC	C	215.318	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				158.000	174.945			
81	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ Chợ Tịnh Thiện đến Tấp Long, xã Tịnh Thiện	BQL CTCC	C	259.523	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				180.000	229.563			
82	Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà ông Dương Văn Rượu đến nhà ông Dương Văn Liên, xã Tịnh Kỳ	BQL CTCC	C	207.748	7/12/2016	9/6/2017	10/8/2017				57.000	187.080			
83	Điện sinh hoạt văn hóa KDC 13, TDP Quỳê Thắng	UBND phường Trương Quang Trọng	C	446.573	4/7/2016	14/7/2017	22/11/2017	1			167.100	424.474			
84	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng phường Lê Hồng Phong năm 2017	BQL CTCC	C	218.235	10/4/2017	1/8/2017	22/11/2017	1			75.000	189.018			
85	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng phường Quảng Phú năm 2017	BQL CTCC	C	1.354.670	10/5/2017	21/8/2017	1/1/2017	0			545.000	1.459.119			
86	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng phường Nghĩa Chánh năm 2017	BQL CTCC	C	684.517	13/5/2017	15/11/2017	1/1/2017				240.000	615.972			
87	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng phường Tân Phú năm 2017	BQL CTCC	C	359.119	12/4/2017	21/10/2017	1/1/2017				125.000	341.981			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian chờ chờ quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm lập BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị để nghị quyết toán của đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
88	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng xã Nghĩa An năm 2017	BQL CTCC	C	1.253.762	14/5/2017	25/9/2017	22/1/2017				440.000	1.131.956			
89	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng phường Trần Hưng Đạo năm 2017	BQL CTCC	C	332.873	10/4/2017	21/9/2017	22/1/2017				115.000	324.439			
90	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng phường Chánh Lộ năm 2017	BQL CTCC	C	291.946	10/4/2017	7/8/2017	22/1/2017	1			110.000	253.481			
91	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng xã Tịnh Hòa năm 2017	BQL CTCC	C	1.585.492	10/4/2017	21/9/2017	22/1/2017				555.000	1.430.418			
92	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng xã Tịnh Khê năm 2017	BQL CTCC	C	2.125.941	10/5/2017	21/9/2017	8/12/2017				745.000	1.920.900			
93	Xử lý thoát nước tuyến QL 24B (từ đường Mỹ Khê - Trại Khúc đến KS Mỹ Trà)	BQL CTCC	C	622.875	10/3/2017	11/8/2017	8/12/2017	1			220.000	545.607			
94	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng xã Tịnh An Tây năm 2017	BQL CTCC	C	1.017.589	23/3/2017	28/8/2017	8/12/2017	0			355.000	918.325			
95	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng xã Nghĩa Đông năm 2017	BQL CTCC	C	1.423.863	10/5/2017	15/1/2017	8/12/2017				500.000	1.284.562			
96	Lắp đặt điện chiếu sáng công cộng phường Nguyễn Nghiêm năm 2017	BQL CTCC	C	179.326	14/5/2017	31/10/2017	8/12/2017				65.000	171.306			
97	Xây dựng trường TH Nguyễn Nghiêm	Phòng GD&ĐT TP	C	41.861.000	28/5/2014	1/8/2016	14/12/2017	13			34.600.000	39.427.487			
98	BTXM tuyến đường từ ngã Khàn đi ông Kim, thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh An Tây	UBND xã Tịnh An Tây	C	470.060	27/6/2017	20/7/2017	18/12/2017	2			158.200	416.550			
99	BTXM tuyến từ nhà ông Xê đến nhà ông Sơ, phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	C	157.360	1/6/2017	22/9/2017	18/12/2017				63.000	152.348			
100	BTXM tuyến đường từ ngõ ông Chính Bàng đến bờ Bắc sông Trà, thôn Thống Nhất, xã Tịnh An Tây	UBND xã Tịnh An Tây	C	490.405	25/5/2017	7/9/2017	18/12/2017	0			330.000	469.376			
101	BTXM tuyến đường từ quán Bịch đến ngõ Phú, ngõ ông Minh đi đợt 9, thôn Bình Đăng, xã Tịnh An Tây	UBND xã Tịnh An Đông	C	396.404	6/6/2017	23/2/2017	18/12/2017	7			260.000	378.361			
102	BTXM tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Giáo đến nhà ông Nguyễn Hùng	UBND xã Nghĩa Dũng	C	164.236	19/6/2017	6/12/2017	20/12/2017				162.655	164.236			
103	Nâng cấp sửa chữa chợ Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	623.536	23/6/2017	23/11/2017	27/12/2017				592.719	623.536			
104	Xây dựng trường Mầm non Chánh Lộ	UBND phường Chánh Lộ	C	13.756.207	14/8/2015	15/8/2017	27/12/2017	1			11.178.290	12.882.175			
105	Điểm sinh hoạt VH thôn Ngọc Thạch	UBND xã Tịnh An	C	399.469	28/6/2016	19/4/2017	30/12/2017	5			211.000	334.933			
106	BTXM tuyến đường từ nhà ông Phan Đình Dũng đến nhà ông Lê Tấn Lập, thôn Ngọc Thạch	UBND xã Tịnh An	C	350.264	28/6/2016	19/4/2017	30/12/2017	5			100.752	386.245			
107	Trường tiểu học số 1 Tịnh Khê, phân hiệu Cổ Lũy	UBND xã Tịnh Khê	C	6.000.000	10/6/2016	30/10/2017	30/12/2017				4.197.211	5.981.552			
108	BTXM tuyến hầm đường Lê Hòa Trác, tổ 20 phường Trần Phú	UBND phường Trần Phú	C	281.391	06/6/2017	26/7/2017	30/12/2017	2			112.800	250.362			
109	BTXM tuyến hầm 41 Nguyễn Bình Khiêm, phường Trần Phú	UBND phường Trần Phú	C	127.707	04/10/2017	20/10/2017	30/12/2017				50.000	110.916			

STT	Danh mục dự án	Chức danh tư	Nhiệm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm tập BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị để nghị quyết toán đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
110	BTXM + TNNT các tuyến jalan Tỉnh Tông thuộc lộ 15 và tuyến hẻm thuộc lộ 14, phường Trần Phú	UBND phường Trần Phú	C	500.000	06/6/2017	12/7/2017	30/1/22017	3			206.200	477.992			
111	BTXM tuyến từ nhà Ông Sơn đến nhà Ông Đông, lộ 23 phường Trần Phú	UBND phường Trần Phú	C	110.498	07/6/2017	10/7/2017	30/1/22017	3			45.100	95.298			
112	BTXM tuyến đường từ Ngã ba 5 Tầu đến vườn Dình Đới 5, thôn Hạnh Phúc, xã Tĩnh An Đông	UBND xã Tĩnh An Đông	C	409.272	27/05/16	05/01/17	30/1/22017	9			260.000	388.783			
113	BTXM tuyến đường từ nhà sinh hoạt Mỹ Thuận đến Ao Cá, thôn Đoàn Kết, xã Tĩnh An Đông	UBND xã Tĩnh An Đông	C	1.034.476	27/05/16	05/01/17	30/1/22017	9			680.000	992.658			
114	Kênh có hoa kênh mương từ ngõ Dình - A/Học, thôn Hoà Bình	UBND xã Tĩnh An Đông	C	370.022	21/05/16	16/03/17	30/1/22017	6			230.000	367.053			
115	Tường rào công ngõ, trụ cũ, sân bóng Trường Lê Trung Dình, xã Tĩnh An Đông, thành phố Quang Ngãi	UBND xã Tĩnh An Đông	C	907.196	02/06/16	17/06/17	30/1/22017	3			627.689	856.384			
116	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Đoàn Kết, xã Tĩnh An Đông	UBND xã Tĩnh An Đông	C	430.000	04/07/16	31/03/17	30/1/22017	6			149.000	427.383			
117	BTXM tuyến đường từ vườn bà Hồng đến nhà Lợi, thôn Tư Do, xã Tĩnh An Đông	UBND xã Tĩnh An Đông	C	366.112	14/06/17	05/10/17	30/1/22017				-	322.235			
118	Sửa chữa, cải tạo cơ sở 99 Hùng Vương	Phòng G&E&DTP	C	730.000	19/12/2016	26/12/2017	30/1/22017				400.000	690.480			
C	Thẩm định do UBND xã phê duyệt			2.832.820							757.192	2.832.804			
1	10 tuyến đường GTNT xã Nghĩa Phú theo cơ chế hỗ trợ 100% vì những xã UBND tỉnh năm 2016	UBND xã Nghĩa Phú	C	2.832.820	2/6/2017	15/8/2017	4/1/22017				757.192	2.832.804			

3. Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa lập báo cáo quyết toán

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Danh mục dự án	Chức danh tư	Nhiệm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm tập BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị để nghị quyết toán đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thẩm tra quyết toán	Ghi chú
					Khởi công	Hoàn thành									
1	THẨM QUYỀN THÀNH PHỐ PHÊ DUYẾT			49.511.633							28.757.612	3.626.656			
2	TỔNG CỘNG			49.511.633							28.757.612	3.626.656			
1	Đoanh mục công trình vì phạm thời gian lập báo cáo quyết toán			24.241.604							16.238.912	1.018.024			
1	Xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường THCS Tĩnh An Tây	UBND xã Tĩnh An Tây	C	4.465.167	17/4/2015	24/6/2017		2			3.400.000				
2	Lắc vữa bê + Boocđơ tuyến đường đê Bờ biển sông Trà Khúc đoạn thuộc xã Tĩnh An Tây	UBND xã Tĩnh An Tây	C	2.553.974	26/6/2015	28/4/2016		16			1.950.000				
3	Sơn lấp mặt bằng, tường rào công ngõ, bê tông sân nhà, bồn hoa của nhà văn hóa xã Tĩnh Khê	UBND xã Tĩnh Khê	C	1.262.770	24/6/2016	26/5/2017		3			850.000				
4	Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc cũ UBND phường Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	825.000	03/2016	03/2017		6			600.000				

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm lập BCQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đề nghị quyết toán của đơn vị	Tăng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch qua giá trị thêm tra quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
5	Khu Nghia trong nhân dân xã Tịnh Khê, hương mục Sơn nên, xã Mai Thủy, đường đi nội bộ và thoát nước giai đoạn 1.	UBND xã Tịnh Khê	C	4.339.835	11/04/2015	1/9/2016		12			3.110.912				Chưa nghiệm thu nhưng công trình đã hoàn thành đến nay quá thời gian quy định (Vướng cơ chế)
6	Trường Tiểu học Tịnh An Tây (gần hiệu Đệ Lập)	UBND xã Tịnh An Tây	C	2.600.000	24/4/2014	21/1/2015		16			5.968.000				
7	Xây dựng trụ sở làm việc của các tổ chức Hội và phòng khám tư thien, thành phố Quảng Ngãi	BQL CTCC	C	7.123.128	4/2015	5/2016									
8	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND xã Tịnh Châu	UBND xã Tịnh Châu	C	1.071.730	24/3/2017	19/5/2017		3			360.000	1.018.024			Đã lập hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, phòng TC-KH trả lại hồ sơ
*	Danh mục công trình chưa vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán			25.270.049							12.518.700	2.608.632			
9	BTXM tuyến từ nhà ông Bùi Văn đến nhà ông Bùi Đại, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	192.894	20/4/2017	5/9/2017						169.917			Đã lập hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, phòng TC-KH trả lại hồ sơ
10	BTXM tuyến từ nhà ông Đồng Trọng Việt đến nhà ông Bùi Thái Nguyễn, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	147.643	22/4/2017	5/9/2017						128.902			Đã lập hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, phòng TC-KH trả lại hồ sơ
11	BTXM tuyến từ nhà bà Trần Thị Mai đến nhà bà Nguyễn Thị Hương, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	105.630	24/2/2017	5/9/2017						90.836			Đã lập hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, phòng TC-KH trả lại hồ sơ
12	BTXM tuyến từ nhà Trương Thị Bằng đến nhà Nguyễn Bình, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	195.639	14/4/2017	5/9/2017						172.453			Đã lập hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, phòng TC-KH trả lại hồ sơ
13	BTXM tuyến từ nhà ông Nguyễn Thuận đến nhà ông Dũng, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông	C	157.113	12/4/2017	5/9/2017						137.595			Đã lập hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, phòng TC-KH trả lại hồ sơ
14	BTXM tuyến từ đường Ba tăng đến công chợ Diêm Điền	UBND xã Tịnh Thiện	C	239.000	7/2017	12/2017									
15	BTXM tuyến nhà ông Tâm đi cầu Núi xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện	C	493.000	7/2017	12/2017									
16	BTXM tuyến đường từ Bình Đông đến Hầm Long	UBND xã Nghĩa Hà	C	1.154.000	03/2016	7/12/2017									
17	San lấp mặt bằng trồng cây xanh xây dựng sân cầu lông, bồn hoa khu đất sau phố đầu 68 Liệt Sỹ	UBND phường Nguyễn Nghiêm	C	1.045.000	2016	2017					770.000				
18	BTXM tuyến từ nhà bà Minh đến nhà ông Giàu, tổ 13, phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú	C	157.400	29/6/2017	4/1/2017					37.700				
19	Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Phố Trung	UBND xã Nghĩa An	C	500.000	28/6/2016	11/2017					120.000				

STT	Danh mục dự án	Chi đầu tư	Năm công trình (A,B,C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian nộp hồ sơ quyết toán (tháng/năm)	Thời gian thẩm lập BQT so với quy định (tháng)	Thời gian phê duyệt quyết toán (tháng/năm)	Thời gian thẩm duyệt quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị đã nghiệm thu đơn vị	Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch giá trị quyết toán	Cơ quan quyết định phê duyệt quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành									
20	BTXM từ nhà ông Á đến nhà ông Long	UBND phường Nghĩa Chánh	C	106.000	11/2016	12/2017					51.000				
21	BTXM từ nhà ông Tư đến nhà ông Hùng	UBND phường Nghĩa Chánh	C	551.000	11/2016	12/2017					322.000				
22	Trung tâm văn hóa thể thao phường Nghĩa Chánh	UBND phường Nghĩa Chánh	C	4.393.000	6/2016	9/2017					2.100.000				
23	BTXM từ nhà ông Trần Thủ đến ông Võ Xuân Đuộc	UBND phường Nghĩa Chánh	C	183.000	6/2017	12/2017					55.000				
24	BTXM từ đường Kim Đồng đến nhà ông Báo	UBND phường Nghĩa Chánh	C	145.000	6/2017	12/2017					45.000				
25	BTXM từ nhà ông Khanh đến nhà ông Chánh	UBND phường Nghĩa Chánh	C	287.000	6/2017	12/2017					85.000				
26	Trường THCS Tỉnh Kỳ, hạng mục nhà sinh hoạt, tường rào, cổng ngõ	UBND xã Tỉnh Kỳ	C	1.952.000	2017	2017					1.590.000				
27	Nhà Hòa Bù, thoát nước, sân nền trường tiểu học Trần Phú (cơ sở 1)	UBND phường Trần Phú	C	8.407.000	2015	2017					6.650.000				
28	BTXM tuyến từ đường Bình Đông đến giáp đường Bình Tây - Hồ Tiểu, xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	C	2.341.000	23/5/2017	22/12/2017									
29	Kiến số hóa tuyến kênh Ngõ 3 Gò Nghi - Đàng Cây Trìa	UBND xã Tỉnh An Đàng	C	444.000	4/2015	4/12/2017					110.000				
30	BTXM tuyến cầu Thủy Linh di Ngõ Nặng thôn An Đao	UBND xã Tỉnh Long	C	464.470	09/4/2017	01/11/2017					158.000	460.893			
31	BTXM tuyến Ngõ Thăng di Kênh Giữa, thôn An Đao	UBND xã Tỉnh Long	C	573.117	10/4/2017	01/11/2017					52.000	512.954			
32	BTXM tuyến nhà thờ thôn An Đao di đường Dũng Quốc-Sa Huyện thôn An Đao	UBND xã Tỉnh Long	C	1.034.143	10/4/2017	01/11/2017					373.000	935.082			