

DANH MỤC DỰ ÁN XIN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 SANG NĂM 2024
CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

(Kèm theo Công văn số

/UBND-XD ngày

/02/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Đơn vị trực tiếp quản lý dự án	Mã số dự án	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt dự án		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023 (NS tính)	Giải ngân đến hết ngày 31/01/2024	Kế hoạch vốn đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024	Nguyên nhân đề xuất kéo dài (đề nghị nêu rõ, cụ thể)	
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư							
						Tổng số							Trong đó: Phần vốn NSNN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng cộng					383.736,000	383.736,000	218.436,000	1.161,984	123.050,000	33.796,697	89.251,985	
I	Nguồn vốn XDCB tập trung					0	0	0	0	0	0	0	
	Dự án...												
II	Nguồn vốn bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng...					380.300,000	380.300,000	215.000,000	1.161,984	120.000,000	32.380,824	87.619,176	
*	<i>Nguồn 43</i>					380.300,000	380.300,000	215.000,000	1.161,984	120.000,000	32.380,824	87.619,176	
1	Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP Quảng Ngãi	7770236	2023-2026	4860/QĐ-UBND ngày 16/10/2023	146.300,000	146.300,000	85.000,000	1.161,984	50.000,000	436,988	49.563,012	Dự án được UBND tỉnh giao vốn tại QĐ số 248 ngày 10/4/2023; đến 16/10/2023, dự án mới được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Do quá trình KS thiết kế bản vẽ thi công đang thực hiện vì vậy công tác hoàn thiện thủ tục đấu thầu còn chậm.
2	Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường và thôn hẻm phố trên địa bàn thành phố	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP Quảng Ngãi	8025079	2023-2025	4372/QĐ-UBND ngày 27/9/2023	80.000,000	80.000,000	50.000,000		50.000,000	31.943,836	18.056,164	Dự án được UBND tỉnh giao vốn tại QĐ số 248 ngày 10/4/2023. Đến ngày 29/12/2023 mới hoàn thành các thủ tục, ký kết hợp đồng thi công XD
3	Xây dựng Trường TH & THCS Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP Quảng Ngãi		2023-2026		154.000,000	154.000,000	80.000,000		20.000,000	-	20.000,000	Được UBND tỉnh giao vốn tại QĐ số 1291/QĐ-UBND ngày 24/11/2023. UBND thành phố đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt dự án
III	Nguồn vốn thuộc CTMTQGXDNTM năm 2023					3.436,000	3.436,000	3.436,000	-	3.050,000	1.415,873	1.632,809	
*	<i>Nguồn 43</i>					3.000,000	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000	1.373,271	1.626,729	
4	Xây dựng trạm bơm tại cánh đồng hóc (Khê Bình, Khê Định, Khê Trung)	BQL XD NTM xã Tịnh Khê	3023498	2023-2024	73/QĐ-UBND ngày 26/5/2023	3.000,000	3.000,000	3.000,000		3.000,000	1.373,271	1.626,729	Đoạn kênh thiết kế dọc dưới triền núi, thường xảy ra sạt lở rất khó khăn trong quá trình thi công dẫn đến thi công chậm tiến độ
*	<i>Nguồn 42</i>					436,000	436,000	436,000	-	50,000	42,602	6,080	
5	BTXM tuyến Hồ Màng đi Bà Cúc và tuyến Miếu Bà đi Bà Chín (thôn Hồ Tiểu)	BQL XD NTM xã Nghĩa Hà	8034446	2023	57/QĐ-UBND ngày 05/5/2023	436,000	436,000	436,000		50,000	42,602	6,080	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau