

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

1	2	3	Tổng mức đầu tư					Kế hoạch vốn năm 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				19	20		
			Số dự án	Tổng cộng	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:						
					NS TW/TPCP	NS Tỉnh	NS TP		NS xã, phường + huy động	Kế hoạch vốn cấp trong năm 2023			Kế hoạch vốn cấp trong năm 2023						
										Nguồn vốn phân cấp	Nguồn thu tiền sử dụng đất		Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu năm 2023	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	Nguồn vốn phân cấp			Nguồn thu tiền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu năm 2023
	TỔNG CỘNG (A+B)	291	2,862,376	6,451	1,782,410	1,381,291	2,016	568,547	61,116	348,400	147,605	11,426	68,514	31,180	22,863	6,930	7,541	12.05%	
A	NGÂN SÁCH TỈNH	5	2,093,200		1,718,200			68,400		68,400			693		693			1.01%	<i>Phụ biểu số 01</i>
1	-Nguồn quỹ đất	5	2,093,200		1,718,200			68,400		68,400			693		693			1.01%	
B	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	286	769,176	6,451	64,210	1,381,291	2,016	500,147	61,116	280,000	147,605	11,426	67,821	31,180	22,170	6,930	7,541	13.56%	
I	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP	95	76,319	6,451	14,210	55,121	536	73,716	61,116		12,600		31,180	31,180				51.02%	<i>Phụ biểu số 02</i>
1	Đổi ứng thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2022	36	26,819	6,451	14,210	5,621	536	5,078	5,078				3,392	3,392				66.80%	
2	Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2023	1	49,500					20,000	20,000				19,099	19,099				95.50%	
3	Đổi ứng thực hiện: Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2023; Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trong năm 2023	28						32,600	20,000		12,600							0.00%	
	<i>Phân khai Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2023 đối với dự án đủ điều kiện</i>	28						15,657	3,957		11,700							0.00%	
	<i>- Chưa phân khai (Sẽ được tiếp tục phân khai trả nợ quyết toán trong năm 2023)</i>							16,943	16,043		900							0.00%	<i>Phân bổ khi đủ điều kiện</i>
4	Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2023	30						16,038	16,038				8,688	8,688				54.17%	
	<i>- Đã phân khai Đợt 1/2022 (tại QĐ số 1959/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND TP)</i>	30						10,197	10,197				8,688	8,688				85.20%	
	<i>- Chưa phân khai (Sẽ được tiếp tục phân khai trả nợ quyết toán trong năm 2023)</i>							5,841	5,841									0.00%	<i>Phân bổ khi đủ điều kiện</i>
II	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	133	692,858		50,000	1,326,170	1,480	280,000		280,000			22,170		22,170			7.92%	
1	Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2023	62						5,000		5,000								0.00%	
2	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2023	10	38,897			38,897		14,120		14,120								0.00%	
3	Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2023	33	653,960			652,480	1,480	96,630		96,630			11,872		11,872			12.29%	
4	Phân bổ dự án khởi công mới năm 2023	28			50,000	634,792		157,750		157,750			10,298		10,298			6.53%	
	<i>Phân bổ vốn thực hiện dự án</i>	28			50,000	634,792		157,750		157,750			10,298		10,298			6.53%	
5	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ đầu tư công khác (Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...)							6,500		6,500								0.00%	<i>Phân bổ khi đủ điều kiện</i>
C	NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2023	36						135,005			135,005		6,930			6,930		5.13%	
-	<i>Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch</i>							2,763			2,763							0.00%	
-	<i>Thực hiện hoàn ứng NSTP và TTKLHT</i>							31,242			31,242		6,930			6,930			
-	<i>Từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh</i>							100,000			100,000								

	Dan h mục dự án	Số dự án	Tổng mức đầu tư					Kế hoạch vốn năm 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Tỷ lệ giải ngân KHV	Ghi chú			
			Tổng cộng	Trong đó:				Tổng cộng	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:							
				NS TW/TPCP	NS Tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động		Kế hoạch vốn cấp trong năm 2023				Kế hoạch vốn cấp trong năm 2023							
									Nguồn vốn phân cấp	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu năm 2023		Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	Nguồn vốn phân cấp	Nguồn thu tiền sử dụng đất			Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu năm 2023	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	Thực hiện chương trình MTQGXD NTM (HTX)							1,000			1,000									
D	VỐN KÉO DÀI NĂM 2022 SANG NĂM 2023	22						11,426				11,426	7,541					7,541	66.00%	
1	Dự án đầu tư công đang thực hiện	2						2,740				2,740								0.0%
2	Vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	20						8,687				8,687	7,541					7,541	86.82%	
-	Nguồn ngân sách trung ương	3						1,051				1,051	1,052					1,052	100.01%	
-	Nguồn ngân sách tỉnh	17						7,635				7,635	6,490					6,490	85.00%	

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch vốn 2023			Giá trị giải ngân đến 30/6/2023			Tỷ lệ giải ngân (%)	Nguyên nhân chậm giải ngân
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	XDCB	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		
					NS Tỉnh		XDCB	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất					
	TỔNG SỐ			2,093,200	1,718,200	68,400	0	68,400	693	0	693	1.01%	
A	Từ nguồn thu sử dụng đất			2,093,200	1,718,200	68,400	0	68,400	693	0	693	1.0%	
I	Thực hiện đầu tư			763,200	763,200	65,000	-	65,000	-	-	-	0.00%	
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>			<i>763,200</i>	<i>763,200</i>	<i>65,000</i>	<i>-</i>	<i>65,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	0.00%	
1	Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng)	BQL DA ĐTXD&PTQĐ	505/QĐ-UBND 31/3/2016 1019/QĐ-UBND 19/7/2019	220,204	220,204	30,000	-	30,000	-			0.00%	Vướng mắc trong GPMB
2	KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi (giai đoạn 1)	BQL DA ĐTXD&PTQĐ	446/QĐ-UBND ngày 24/3/2016	246,537	246,537	20,000		20,000				0.00%	Vướng mắc trong GPMB
3	Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi	BQL DA ĐTXD&PTQĐ	1964a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	296,459	296,459	15,000	-	15,000	-			0.00%	Vướng mắc trong GPMB
II	Thực hiện chuẩn bị đầu tư			1,330,000	955,000	3,400	0	3,400	693	0	693	20.38%	
4	Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi	BQL DA ĐTXD&PTQĐ	180/NQ-HĐND 05/11/2021	750,000	375,000	3,000	-	3,000	518		518	17.27%	Đang thực hiện
5	Công viên Thiên Bút	Phòng QLĐT TP		580,000	580,000	400	-	400	175		175	43.76%	Đang thực hiện

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023					Giá trị giải ngân đến 30/6/2023					Ghi chú
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG			1,714,899	6,451	221,230	1,503,703	2,394	392,867	500,147	61,116	280,000	147,605	11,426	67,821	31,180	22,170	6,930	7,541	
A	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP			76,319	6,451	28,230	59,602	914	12,000	73,716	61,116	0	12,600		31,180	31,180	0	0	0	
A.1	Đổi ứng thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2022	36		26,819	6,451	14,210	5,621	536	0	5,078	5,078	0	0		3,392	3,392	0	0	0	
I	Lĩnh vực giao thông + thoát nước			18,891	5,530	9,345	3,639	378	0	3,290	3,290	0	0		2,108	2,108	0	0	0	
1	BTXM Tuyến Trương Cảnh- Động Thành	BQL NTM xã Tịnh Châu	962/QĐ-UBND 08/11/2022	1,024	461	358	184	20		166	166				166	166				Hoàn thành
2	BTXM Tuyến Đồng Núi Sinh- Gò Thành	BQL NTM xã Tịnh Châu	963/QĐ-UBND 08/11/2022	675		540	122	14		110	110				110	110				Hoàn thành
3	BTXM Tuyến ĐH 530- Giáp BTXM Nguyễn Đắc Phong, Tịnh Thiện- Gò Lim	BQL NTM xã Tịnh Châu	964/QĐ-UBND 08/11/2022	705		564	127	14		115	115				115	115				Hoàn thành
4	BTXM Tuyến Bãi Hào- Góc Sộp	BQL NTM xã Tịnh Châu	965/QĐ-UBND 08/11/2022	810		648	146	16		132	132				132	132				Hoàn thành
5	BTXM Tuyến Đặng Đình Nhơn - Phùng Văn	BQL NTM xã Tịnh Châu	966/QĐ-UBND 08/11/2022	600		480	108	12		98	98				98	98				Hoàn thành
6	BTXM đi Lệ Thủy- Bờ Sóng Sứ- Kênh chim	BQL NTM xã Tịnh Châu	967/QĐ-UBND 08/11/2022	413		330	74	8		67	67				67	67				Hoàn thành
7	Mương thoát nước Ngã tư Kim Lộc - Cổng Cồn	BQL NTM xã Tịnh Châu	968/QĐ-UBND 08/11/2022	1,380		1,104	248	28		224	224				224	224				Hoàn thành
8	Bê tông xi măng các tuyến đường trên địa bàn thôn Cò Lũy, Mỹ Lai xã Tịnh Khê	BQL NTM xã Tịnh Khê	147/QĐ-UBND 07/11/2022	902		722	162	18		147	147				2	2				Hoàn thành
9	Bê tông xi măng các tuyến đường trên địa bàn thôn Trương Định, Mỹ Lai xã Tịnh Khê	BQL NTM xã Tịnh Khê	148/QĐ-UBND 07/11/2022	903	461	262	163	18		147	147				2	2				Hoàn thành
10	BTXM Tuyến từ đường Trần Văn Trà - Ngô Phạm Hải (đoạn từ vườn Hoang - Ngô bà Thành)	BQL NTM xã Tịnh An	39/QĐ-UBND 09/11/2022	576	461		104	12		94	94				94	94				Hoàn thành
11	BTXM và thoát nước công chợ C xã Nghĩa Phú	BQL NTM xã Nghĩa Phú	180/QĐ-UBND 09/11/2022	576	461		104	12		94	94				0					Hoàn thành
12	Đường BTXM thôn Tân An (Tuyến 1: Võ Thị Cát giáp BTXM biển; Tuyến 2: Đỗ Thị Mỹ giáp BTXM biển)	BQL NTM xã Nghĩa An	222/QĐ-UBND 08/11/2022	576	461		104	12		94	94				94	94				Hoàn thành
13	Nâng cấp tuyến đường BTXM trên địa bàn thôn An Kỳ. Tuyến 1: Nhà Ông Phạm Nuôi đến nhà bà Quá. Hạng mục: Mặt đường Tuyến 2: Tuyến Nhà Bà Sau đến nhà ông Lý Hối. Hạng mục: Mặt đường	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	214/QĐ-UBND 09/11/2022	640		512	115	13		104	104				22	22				Hoàn thành
14	Nâng cấp tuyến đường BTXM tuyến nhà ông Võ Sào đi ra biển, thôn An Kỳ, Hạng mục: Mặt đường + thoát nước	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	215/QĐ-UBND 09/11/2022	550		440	99	11		90	90				26	26				Hoàn thành
15	Nâng cấp tuyến đường BTXM trên địa bàn thôn An Vĩnh. Tuyến 1: từ Nhà ông Nguyễn Tấn Thống đi ra Biển, Hạng mục: Mặt đường Tuyến 2: Nhà ông Kỳ đến nhà ông Kiêm, Hạng mục: Mặt đường+thoát nước.	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	216/QĐ-UBND 09/11/2022	450		360	81	9		73	73				35	35				Hoàn thành
16	Nâng cấp đường BTXM và Hệ thống thoát nước tuyến đường Nhà ông Phạm Thám đi cây xăng đầu thôn An Vĩnh (Đoạn Nhà bà Bùi Thị Thuý đến nhà ông Nguyễn Thư)	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	217/QĐ-UBND 09/11/2022	550		440	99	11		90	90				44	44				Hoàn thành

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Nâng cấp các tuyến đường BTXM từ Ngã ba UBND xã đến nhà ông Dương Văn Lâm, hạng mục: Mặt đường	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	218/QĐ-UBND 09/11/2022	880		704	158	18		143	143				58	58				Hoàn thành
18	BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn Kỳ Xuyên. Tuyến 1: Tuyến đường từ Nhà ông Phan Thanh Hải đến nhà ông Sang, hạng mục: Mặt đường + Thoát nước. Tuyến 2: tuyến đường từ nhà ông Võ Thuận đến nhà ông Dương Thanh Nhân, Hạng mục: Nền + Mặt đường	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	219/QĐ-UBND 09/11/2022	990	461	331	178	20		161	161				106	106				Hoàn thành
19	BTXM tuyến đường từ nhà ông Trần Quốc Duy đi nhà ông Nguyễn Danh, Hạng mục: Nền + Mặt đường	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	220/QĐ-UBND 09/11/2022	390		312	70	8		64	64				23	23				Hoàn thành
20	Tuyến Phạm Quân đi ông Nhi (Hàm Long) - tuyến ông Tám đi Phạm Liên (Hỗ Tiểu)	BQL NTM xã Nghĩa Hà	1257/QĐ-UBND 08/11/2022	576	461		104	12		94	94				0					Hoàn thành
21	BTXM tuyến từ ngã 3 nhà ông Thanh đi nhà ông Phạm Một, rẽ nhà ông Cừ và nhà ông Cẩn	BQL NTM xã Tịnh Hòa	226/QĐ-UBND 07/11/2022	576	461		104	12		94	94				78	78				Hoàn thành
22	Nâng cấp tuyến đường từ Cầu Sa - Đình Chu Đê	BQL NTM xã Nghĩa Dũng	576/QĐ-UBND 08/11/2022	576	461		104	12		94	94				0					Hoàn thành
23	BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 4 xã Nghĩa Đông (gồm 05 tuyến: Tuyến từ Lê Văn Miên đến Phạm Hồng Huệ; Tuyến từ Hà Văn Tường đến Hà Văn Khánh; Tuyến từ Đỗ Đình Thành đến Nguyễn Thị Liên; Tuyến từ Đình Dũng đến Đồng Thị Thu; tuyến từ Lê Thị Kim Anh đến Nguyễn Văn Tích	BQL NTM xã Nghĩa Đông	209/QĐ-UBND 09/11/2022	576	461		104	12		94	94				41	41				Hoàn thành
24	Lát vỉa hè, boocduya trục đường chính của xã (Đoạn từ Trạm Y tế xã đến Trường Trần Văn Trà)	BQL NTM xã Tịnh Long	206/QĐ-UBND 07/11/2022	1,192	461	254	453	24		408	408				408	408				Hoàn thành
25	Xử lý đọng nước bằng công hộp và nâng cấp mặt đường từ ngã ba Chùa Linh Quang xuống đường dẫn Cầu Thạch Bích (200m)	BQL NTM xã Tịnh Ấn Tây	2076/QĐ-UBND 07/11/2022	806		644	145	16		131	131				64	64				Hoàn thành
26	Xử lý đọng nước bằng công hộp và nâng cấp mặt đường từ ngã ba đường dẫn cầu Thạch Bích đến Soi Đông Dương (280m)	BQL NTM xã Tịnh Ấn Tây	2077/QĐ-UBND 07/11/2022	1,000	461	339	180	20		162	162				97	97				Hoàn thành
II	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo			1,200	0	960	216	24	0	195	195	0	0		129	129	0	0	0	
27	Sân Giáo dục thể chất Trường Tiểu học, THCS Trần Quý Hai Tịnh Châu	BQL NTM xã Tịnh Châu	971/QĐ-UBND 08/11/2022	500		400	90	10		81	81				81	81				Hoàn thành
28	Nâng cấp sân nền trường Mầm non (cơ sở 1) Hạng mục: Sân nền+ Hệ thống thoát nước	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	224/QĐ-UBND 09/11/2022	700		560	126	14		114	114				48	48				Hoàn thành
III	Lĩnh vực Thủy lợi			576	461	0	104	12	0	94	94	0	0		34	34	0	0	0	
29	KCH tuyến kênh ngò bà Hoàng -ngò Quang (thôn Đoàn Kết-Hạnh Phúc)	BQL NTM xã Tịnh Ấn Đông	1291/QĐ-UBND 07/11/2022	576	461		104	12		94	94				34	34				Hoàn thành
IV	Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao			4,893	0	3,425	1,370	98	0	1,235	1,235	0	0		998	998	0	0	0	
30	Nâng cấp tường rào, xây dựng mới Khán đài Sân Vận động xã	BQL NTM xã Tịnh Châu	969/QĐ-UBND 08/11/2022	1,800		1,260	504	36		454	454				454	454				Hoàn thành
31	Đầu tư lắp đặt các dụng cụ TDTT ngoài trời ở điểm công cộng (Khu vực Cầu Sắt, điểm sinh hoạt Phú Mỹ, điểm sinh hoạt Sa kiều, điểm sinh hoạt Lê Thủy...)	BQL NTM xã Tịnh Châu	970/QĐ-UBND 08/11/2022	443		310	124	9		112	112				112	112				Hoàn thành
32	Tường rào, công nghệ, sân nền nhà văn hóa xã	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	221/QĐ-UBND 09/11/2022	1,200		840	336	24		303	303				151	151				Hoàn thành

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn An Kỳ Hạng mục: Tường rào + Cổng ngõ, xây mới nhà vệ sinh + nhà kho	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	222/QĐ-UBND 09/11/2022	650		455	182	13		164	164				131	131				Hoàn thành
34	Cảnh quan môi trường nông thôn, Hạng mục: Lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời các nhà văn hóa thôn	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	223/QĐ-UBND 09/11/2022	800		560	224	16		202	202				150	150				Hoàn thành
V	Lĩnh vực y tế			600	0	480	108	12	0	98	98	0	0		0	0	0	0	0	
35	Tường rào, cổng ngõ Trại Y tế xã - hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, sân nền + thoát nước	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	225/QĐ-UBND 09/11/2022	600		480	108	12		98	98				0					Hoàn thành
VI	Lĩnh vực đảm bảo xã hội			658	461	0	184	13	0	166	166	0	0		124	124	0	0	0	
36	Nâng cấp nền, mái che hàng tươi sống Chợ Tịnh Thiện	BQL NTM xã Tịnh Thiện	324/QĐ-UBND 08/11/2022	658	461		184	13		166	166				124	124				Hoàn thành
A.2	Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2023	1		49,500	0	0	49,500	0	12,000	20,000	20,000	0	0		19,099	19,099	0	0	0	
1	Xây dựng Trường TH & THCS Nghĩa Phú	BQLDA ĐTXD&PTQD	698/QĐ-UBND 04/3/2022	49,500			49,500		12,000	20,000	20,000				19,099	19,099				Đang thi công đạt 45%
A.3	Đổi ứng thực hiện: Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2023; Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trong năm 2023			0	0	14,020	4,481	378	0	32,600	20,000	0	12,600	0	0	0	0	0	0	
A3.1	Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2023					14,020	4,481	378	0	32,600	20,000	0	12,600	0	0	0	0	0	0	
*	DANH MỤC ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÂN BỐ					14,020	4,481	378	0	15,657	3,957	0	11,700	0	0	0	0	0	0	
I	UBND XÃ TỊNH CHÂU					941	212	24	0	1,091	191	0	900	0	0	0	0	0	0	
a	Lĩnh vực giao thông + thoát nước					941	212	24	0	1,091	191	0	900	0	0	0	0	0	0	
*	Đường trục chính nội đồng (m)					389	88	10	0	448	79	0	369	0	0	0	0	0	0	
1	Tuyến ĐH 521- Gò Bò	BQL XD NTM xã Tịnh Châu	66/QĐ-UBND ngày 26/5/2023			389	88	10		448	79		369							
*	Thoát nước (m)					552	124	14		643	112		531							
2	Mương thoát nước ĐH530 - Phùng Chương	BQL XD NTM xã Tịnh Châu	65/QĐ-UBND ngày 26/5/2023			552	124	14		643	112		531							
II	UBND XÃ TỊNH KHÊ					1,002	225	25		1,104	204		900							
*	THỰC HIỆN NTM TRÊN ĐỊA BÀN TỊNH KHÊ					1,002	225	25		1,104	204		900							
*	Lĩnh vực giao thông					1,002	225	25		1,104	204		900							
3	BTXM tuyến đường nội đồng từ đường bê tông Khê Bình đến Kênh B8-17 và tuyến Ruộng Quảng Khê Định thôn Trường Định	BQL XD NTM xã Tịnh Khê	71/QĐ-UBND ngày 26/5/2023			600	135	15		672	122		550							
4	BTXM các tuyến đường trên địa bàn xóm Khê Tân thôn Cổ Lũy	BQL XD NTM xã Tịnh Khê	72/QĐ-UBND ngày 26/5/2023			402	90	10		432	82		350							
III	UBND XÃ TỊNH LONG					1,253	794	42		1,616	716		900							
*	Lĩnh vực cảnh quan môi trường nông thôn					1,253	794	42		1,616	716		900							
5	Lát vỉa hè, boocduya trục đường chính của xã (Đoạn KDC di dời dân Đồng Bến Sứ)	BQL XD NTM xã Tịnh Long	128/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			620	393	21		804	354		450							
6	Lát vỉa hè, boocduya tuyến nhánh 1 đường nội bộ KDC di dời dân Đồng Bến Sứ	BQL XD NTM xã Tịnh Long	129/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			634	401	21		812	362		450							
IV	UBND XÃ TỊNH AN TÂY					1,080	684	36		1,448	548		900							
*	Lĩnh vực cải tạo nghĩa trang					1,080	684	36		1,448	548		900							
7	Nghĩa trang liệt sỹ xã Tịnh An Tây	BQLDA XD NTM xã Tịnh An Tây	102/QĐ-UBND ngày 30/5/2023			1,080	684	36		1,448	548		900							
V	UBND XÃ TỊNH AN					992	223	25		1,103	203		900							

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a	Nâng cấp sửa chữa duy tu bảo dưỡng các tuyến đường BTXM xây dựng từ trước đã bị xuống cấp					704	158	18		773	143		630							
8	Tuyến từ đường Trần Văn Trà - Ngô Phạm Hải (đoạn từ Ngô bà Thành - Ngô Phạm Hải)	BQLDA XD NTM xã Tịnh An	20/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			704	158	18		773	143		630							
b	Lĩnh vực giao thông					288	65	7		330	60		270							
9	BTXM Tuyến Lý Đà đến Sa Kiêu - Phạm Cựu đến Tịnh Long	BQLDA XD NTM xã Tịnh An	21/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			288	65	7		330	60		270							
VI	UBND XÃ NGHĨA PHÚ					1,015	357	28		1,222	322		900							
*	Lĩnh vực giao thông + thoát nước					280	63	7		257	57		200							
10	BTXM và thoát nước từ đường thôn Cỏ Lũy Nam đến KDC Nghĩa Phú	BQL XDNTM xã Nghĩa Phú	83/QĐ-UBND ngày 28/4/2023			280	63	7		257	57		200							
*	Lĩnh vực chợ nông thôn					735	294	21		965	265		700							
11	Nâng cấp, sửa chữa sân nền hệ thống thoát nước, nhà lồng, ki ốt Chợ Phú Thọ, xã Nghĩa Phú	BQL XDNTM xã Nghĩa Phú	90/QĐ-UBND ngày 28/4/2023			735	294	21		965	265		700							
VII	UBND XÃ NGHĨA AN					1,403	316	35		1,185	285		900							
*	Lĩnh vực giao thông									0										
12	Đường BTXM thôn Phố Trung (gồm: 11 tuyến)	BQL XD NTM xã Nghĩa An	166/QĐ-UBND Ngày 29/5/2023			1,403	316	35		1,185	285		900							
VIII	UBND XÃ TỊNH KỶ					1,208	517	35		1,366	466		900							
a	Lĩnh vực giao thông					608	137	15		424	124		300							
13	Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Đàng đi ra Biển, hạng mục: Mặt đường + thoát nước.	BQL XD NTM xã Tịnh Kỳ	92/QĐ-UBND ngày 08/5/2023			264	59	7		224	54		170							
14	BTXM tuyến Nhà ông Phụng đi ra Biển, hạng mục: Nền + Mặt đường.	BQL XD NTM xã Tịnh Kỳ	91/QĐ-UBND ngày 08/5/2023			88	20	2		98	18		80							
15	Nâng cấp tuyến đường từ nhà Ông Dương Văn Thọ đến nhà ông Dương Văn Liên, hạng mục: Mặt đường.	BQL XD NTM xã Tịnh Kỳ	90/QĐ-UBND ngày 08/5/2023			256	58	6		102	52		50							
b	Lĩnh vực cảnh quan môi trường nông thôn					600	380	20		942	342		600							
16	Xây dựng khu công viên cây xanh	BQL XD NTM xã Tịnh Kỳ	93/QĐ-UBND ngày 08/5/2023			600	380	20		942	342		600							
IX	UBND XÃ NGHĨA HÀ					966	217	24		1,097	197		900							
*	Lĩnh vực giao thông					966	217	24		1,097	197		900							
17	BTXM tuyến Hồ Mãng đi Bà Cúc và tuyến Miếu Bà đi Bà Chín (thôn Hồ Tiểu)	BQL XD NTM xã Nghĩa Hà	57/QĐ-UBND ngày 05/5/2023			349	78	9		395	71		324							
18	BTXM tuyến Ông Hồng đi Ông Tạo (thôn Hội An) và tuyến Đặng Chung đi Đặng Từ (thôn Hiền Lương)	BQL XD NTM xã Nghĩa Hà	58/QĐ-UBND ngày 05/5/2023			618	139	15		702	126		576							
X	UBND XÃ TỊNH HÒA					919	207	23		1,087	187		900							
*	Lĩnh vực giao thông									0										
19	BTXM tuyến đường từ nhà Hồ Vàng đi nhà bà Nguyễn Thị Bé	BQL XD NTM xã Tịnh Hòa	57/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			265	60	7		312	54		258							
20	BTXM tuyến từ nhà ông Đỗ Đình Chính đi đường bê tông Phạm Sáu	BQL XD NTM xã Tịnh Hòa	58/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			240	54	6		287	49		238							
21	BTXM tuyến từ Nhà bà Nguyễn Thị Bông đến nhà ông Dương Luận	BQL XD NTM xã Tịnh Hòa	60/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			149	33	4		173	30		143							
22	BTXM tuyến đường từ kênh B10 đi Ngô Lập	BQL XD NTM xã Tịnh Hòa	59/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			265	60	7		316	54		262							
XI	UBND XÃ TỊNH AN ĐÔNG					1,155	260	29		1,115	215		900							
*	Lĩnh vực thủy lợi									0										
23	KCH tuyến kênh mương Cây Bưu (Bình Đăng)	BQL XD NTM xã Tịnh An Đông	55/QĐ-UBND ngày 04/4/2023			308	69	8		343	63		280							
24	KCH tuyến kênh chính đồng Gò Nghi (Hoà Bình)	BQL XD NTM xã Tịnh An Đông	57/QĐ-UBND ngày 04/5/2023			847	191	21		772	152		620							
XIII	UBND XÃ NGHĨA ĐÔNG					1,164	262	29		1,137	237		900							
*	Lĩnh vực giao thông					1,164	262	29		1,137	237		900							

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn 2 xã Nghĩa Đông (gồm 03 tuyến: Tuyến từ ông Lê Nhân đến Lê Văn Vũ; tuyến từ Lê Thương đến Bùi Ri; tuyến từ Nhà nghỉ Hoàng Gia đến Lê Thị Thom)	BQL XD NTM xã Nghĩa Đông	55/QĐ-UBND ngày 26/4/2023			359	81	9		373	73		300							
26	BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn 4, xã Nghĩa Đông (gồm 04 tuyến: Tuyến từ Nguyễn Tấn Tài đến Bùi Vạn Mai; tuyến từ Võ Hoàng đến Nguyễn Ngọc Bằng; tuyến nội đồng từ Hồ Quý Ly đến ruộng bà Thân; tuyến đường vào Nghĩa địa Gò Găng)	BQL XD NTM xã Nghĩa Đông	56/QĐ-UBND ngày 26/4/2023			806	181	20		764	164		600							
XIV	UBND XÃ TỈNH THIỆN					920	207	23		1,086	186		900							
*	Lĩnh vực giao thông					920	207	23		1,086	186		900							
27	BTXM tuyến nhà Võ Đình Linh di Nguyễn Văn Lợi	BQL XD NTM xã Tỉnh Thiện	39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			600	135	15		711	121		590							
28	BTXM tuyến nhà Trương Mễ di Phạm Hùng	BQL XD NTM xã Tỉnh Thiện	39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			320	72	8		375	65		310							
A3.2	DANH MỤC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÂN BỐ					0	0	0	0	16,943	16,043	0	900	0	0	0	0	0	0	0
I	<i>Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2023 (UBND XÃ NGHĨA ĐÔNG)</i>					-	-	-		900	0		900							
II	<i>Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trong năm 2023</i>									16,043	16,043									
A.4	Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2023									16,038	16,038				8,688	8,688	0	0	0	
I	- Đã phân khai Đợt 1/2022 (tại QĐ số 1959/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND TP)		0	0	0	0	0	0	219,761	10,197	10,197	0	0	0	8,688	8,688	0	0	0	
*	THẨM QUYỀN UBND THANH PHỐ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN		-	-	-	-	-	-	217,823	9,264	9,264	-	-	-	8,621	8,621	-	-	-	
1	Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên địa bàn thành phố năm 2019 (loại 150W được đầu tư từ năm 2013 về trước).	BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP							10,401	1,509	1,509				1,509	1,509				Hoàn thành
2	Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP							45,734	107	107				107	107				Hoàn thành
3	BTXM các tuyến đường thôn, hẻm phố trên địa bàn phường Quảng Phú, Trần Phú, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Nghĩa Chánh năm 2020	BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP							12,063	166	166				166	166				Hoàn thành
4	Mở rộng diện tích, xây dựng khối hiệu bộ và nhà bếp Trường Mầm non Tịnh Khê	BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP							6,444	321	321				0	0				Hoàn thành
5	Xây dựng kè chắn tường rào và sân nền Trường Mầm non Nam Hà, xã Nghĩa Hà	BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP							1,415	83	83				83	83				Hoàn thành
6	Tuyến đường DH 521 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Quốc lộ 24B)	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							47,969	1,546	1,546				1,546	1,546				Hoàn thành
7	Trường mầm non Tịnh Khê, xã Tịnh Khê; Hạng mục: Dây lớp học 8 phòng, 2 tầng	Phòng GD&ĐT TP							8,300	275	275				275	275				Hoàn thành
8	Xây dựng cầu Bàu Sắt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							17,427	317	317				312	312				Hoàn thành
9	Xây dựng 08 phòng học, tường rào công ngõ Trường Tiểu học Tịnh An Tây - Phần hiệu Trung tâm	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							5,211	986	986				986	986				Hoàn thành
10	Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							3,000	128	128				128	128				Hoàn thành
11	BTXM tuyến hẻm 77 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh	UBND phường Nghĩa Chánh							0	99	99				0	0				Hoàn thành

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Xây dựng 04 phòng chức năng Trường THCS Tỉnh An	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							3,936	725	725				725	725				Hoàn thành
13	Thoát nước đường Mỹ Trà - Mỹ Khê đoạn qua địa bàn xã Tịnh Khê	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							224	59	59				0	0				Hoàn thành
14	Trường Tiểu học và THCS Trần Quý Hai; Hàng mục: Nhà hiệu bộ, 03 tầng	Phòng GD&ĐT TP							7,048	349	349				349	349				Hoàn thành
15	Trường Tiểu học Phố An - Cơ sở 2, điểm Phố Trung, xã Nghĩa An; Hàng mục: Dây 10 phòng học, 02 phòng chức năng (03 tầng).	Phòng GD&ĐT TP							9,697	199	199				39	39				Hoàn thành
16	Xử lý chống sạt lở tại bờ biển thôn Phố Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							1,600	328	328				328	328				Hoàn thành
17	Xây dựng phòng học, chức năng 15 phòng -3 tầng và tường rào Trường THCS Nghĩa Hà	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							9,140	1,072	1,072				1,072	1,072				Hoàn thành
18	Trường Mầm non Nam Hà, xã Nghĩa Hà (quyết toán bộ sung chi phí kiểm định chất lượng công trình)	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							4,670	86	86				86	86				Hoàn thành
19	Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố (các tuyến còn lại ngoài đề án)	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							16,581	825	825				825	825				Hoàn thành
20	Nâng cao độ chôn lấp tạm thời ô chứa số 4 của bãi xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn thành phố tại bãi rác Đồng Nà	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							1,809	22	22				22	22				Hoàn thành
21	Công viên tình yêu, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD và PTQĐ TP							5,154	63	63				63	63				Hoàn thành
*	THAM QUYỀN DO UBND XÃ PHƯỜNG PHÊ DUYỆT			0	0	0	0	0	1,938	933	933	0	0	0	67	67	0	0	0	
22	Nhà văn hoá, sân thể thao xã Tịnh Kỳ	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Kỳ							730	67	67				67	67				Hoàn thành
23	Trường mầm non Tịnh Hoà: 08 phòng hiệu bộ và phòng chức năng, sân chơi, tường rào	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Hoà							730	232	232				0	0				Hoàn thành
24	Đường GTNT năm 2022 theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh, trên địa bàn xã Tịnh Ấn Đông	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Ấn Đông							0	480	480				0	0				Hoàn thành
	Bộ tri vốn thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh theo KL thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư do chủ đầu tư thanh toán sai tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn				0	0	0	0	0	478	153	153	0	0	0	0	0	0	0	
25	Kiên cố hóa kênh mương từ ruộng Ông Chim đến đập Hòa Khê, Khê Thanh, xã Tịnh Khê	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Khê							0	40	40				0	0				Hoàn thành
26	04 phòng chức năng Trường Tiểu học Tịnh Khê 2	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Khê							270	46	46				0	0				Hoàn thành
27	BTXM tuyến Bùi Hiệp - Kiều Thị Nga, thôn Ấn Phú	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Ấn							90	14	14				0	0				Hoàn thành
28	BTXM tuyến ngõ Phạm Hòa - QL24B, thôn Tân Mỹ	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Ấn							18	4	4				0	0				Hoàn thành
29	BTXM tuyến QL24B (chợ Gò) đến Miếu đội 7, thôn Long Bản	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Ấn							100	1	1				0	0				Hoàn thành
30	KCH kênh B8 -9 giáp kênh chim (Độc Lập), xã Tịnh Ấn Đông	BQL CTMTQG XD NTM xã Tịnh Ấn Đông							0	48	48				0	0				Hoàn thành
II	- Chưa phân khai (Sẽ được tiếp tục phân khai trả nợ quyết toán trong năm 2023)								5,841	5,841					0	0				
B	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT			1,377,650	0	50,000	1,326,170	1,480	358,950	280,000	0	280,000	0	0	22,170	0	22,170	0	0	

STT	Dan h mục dự án	Đầu m ối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án					Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú			
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:						
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP			NS xã, phường + huy động	Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	Nguồn vốn phân cấp		Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B.1	Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2023									5,000	0	5,000	0		0	0	0	0		
I	Lĩnh vực giao thông + thoát nước			433,800	0	0	433,800	0	0	800	0	800	0		0	0	0	0		
1	Cầu Bàu Ráng, xã Nghĩa Hà	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		14,000			14,000			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
2	Đường bờ Tây sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		160,000			160,000			200		200								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
3	Đường Trần Khánh Dư (đoạn từ Đình Tiên Hoàng - Bích Khê)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		100,000			100,000			200		200								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
4	BTXM các tuyến đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện		2,800			2,800			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
5	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		68,000			68,000			150		150								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
6	Xử lý thoát nước đường Quang Trung (đoạn từ đường Nguyễn nghiêm đến hồ Điều hòa Bàu Cà) và thoát nước đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ chợ Hàng Rượu đến mương Bàu Sát)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		89,000			89,000			150		150								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
II	Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi			5,444	0	0	5,444	0	0	150	0	150	0		0	0	0	0		
7	Kiên cố hóa kênh N6-18, xã Nghĩa Dũng	UBND xã Nghĩa Dũng		3,881			3,881			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
8	Kiên cố hóa kênh xứ đồng Gò Mao TDP Quyết Thắng	UBND phường Trương Quang Trọng		900			900			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
9	Kiên cố hóa tuyến kênh B8-12 đi Trương Hối (Ngõ Trục) xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long		663			663			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
III	Lĩnh vực văn hóa - thể thao			49,020	0	0	49,020	0	0	1,400	0	1,400	0		0	0	0	0		
10	Nâng cấp, sửa chữa di tích lịch sử Nhà thờ Phạm Viết My, xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long		400			400			30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
11	Sửa chữa, cải tạo Đền Văn Thánh	UBND phường Trương Quang Trọng		300			300			30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
12	Xây dựng nhà bia, bảng chỉ dẫn ... 02 di tích Địa Đạo An Vinh và di tích thắng cảnh Thạch Kỳ Điều Tầu	UBND xã Tịnh Kỳ		400			400			30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
13	Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã phường trên địa bàn thành phố	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		19,740			19,740			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
14	Sửa chữa, cải tạo Bảng bia di tích Thành cổ Châu Sa	UBND xã Tịnh Châu		400			400			30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
15	Nâng cấp, sửa chữa di tích lịch sử Nhà lưu niệm Trương Quang Giao, xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê		400			400			30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
16	Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Bia di tích Gò Nhện xã Tịnh An	UBND xã Tịnh An		100			100			10		10								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
17	Xây mới điểm sinh hoạt văn hóa TDP Trường Thọ Tây A	UBND phường Trương Quang Trọng		700			700			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Sửa chữa cải tạo điểm sinh hoạt 01 tổ dân phố (Trường Thọ Đông A)	UBND phường Trương Quang Trọng		250						20		20								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
19	Cải tạo, sửa chữa các điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Lê Hồng Phong	UBND phường Lê Hồng Phong		1,400						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
20	Nâng cấp, sửa chữa các điểm sinh hoạt, nhà văn hóa thôn, xã Tịnh Thiện	UBND xã Tịnh Thiện		1,000						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
21	Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê		1,000						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
22	Nâng cấp, sửa chữa các điểm sinh hoạt văn hóa, nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tịnh Kỳ	UBND xã Tịnh Kỳ		480						30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
23	Nâng cấp nhà văn hóa thôn của xã Nghĩa Dũng	UBND xã Nghĩa Dũng		800						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
24	Sửa chữa, cải tạo điểm sinh hoạt văn hóa thôn của xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông		500						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
25	Xây mới nhà văn hóa thôn 1, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông		700						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
26	Xây mới nhà văn hóa thôn 4, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông		700						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
27	Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ 10	UBND phường Trần Phú		700						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
28	Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ		1,600						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
29	Sửa chữa, nâng cấp các Điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo		1,200						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
30	Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Nghĩa Chánh	UBND phường Nghĩa Chánh		1,600						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
31	Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Trần Phú	UBND phường Trần Phú		1,500						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
32	Sửa chữa, cải tạo các Điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Quảng Phú	UBND phường Quảng Phú		1,500						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
33	Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm		1,000						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
34	Nâng cấp, sửa chữa các Điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn phường Chánh Lộ	UBND phường Chánh Lộ		1,600						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
35	Sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tịnh An Tây	UBND xã Tịnh An Tây		800						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
36	Sửa chữa, nâng cấp các Nhà sinh hoạt văn hóa thôn trên địa bàn xã Tịnh An	UBND xã Tịnh An		800						50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
37	Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long		500						30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA

STT	Dan h mục dự án	Đầu m ối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	Nâng cấp, sửa chữa các Nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Nghĩa Phú	UBND xã Nghĩa Phú		600			600			30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
39	Sửa chữa, cải tạo các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Nghĩa An	UBND xã Nghĩa An		1,500			1,500			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
40	Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà		2,350			2,350			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
41	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa và Sân vận động xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê		500			500			30		30								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
42	Nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nghĩa An	UBND xã Nghĩa An		2,000			2,000			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
IV	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể			50,150	0	0	50,150	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
43	Xây dựng Trụ sở làm việc UBND xã Tịnh Long	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		18,000			18,000			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
44	Xây dựng Trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Phú	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		18,000			18,000			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
45	Nâng cấp, cải tạo và xây dựng Trụ sở làm việc UBND xã Tịnh Khê	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		12,000			12,000			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
46	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc UBND phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo		2,150			2,150			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
V	Lĩnh vực Đảm bảo xã hội			930,466	0	0	930,466	0	0	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	
V.1	An ninh - Quốc phòng			40,000	0	0	40,000	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
47	Xây dựng nhà làm việc Ban Chi huy Quân sự các xã phường trên địa bàn thành phố	BCHQS thành phố		10,000			10,000			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
48	Lắp đặt hệ thống camera giám sát công cộng trên địa bàn thành phố	Công an thành phố		30,000			30,000			100		100								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
V.2	Điện chiếu sáng công cộng			80,000	0	0	80,000	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
49	Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường và thôn h ẻm phố trên địa bàn thành phố	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		80,000			80,000			150		150								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
V.3	Phát triển quỹ đất			650,466	0	0	650,466	0	0	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	
50	Khu Đô thị mới tại xã Tịnh Ấn Tây và Phường Trương Quang Trọng - 20ha	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		240,000			240,000			400		400								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
51	Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây (Phía Tây đường dẫn Cầu Thạch Bích - nối Tịnh Phong) - 12ha	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		144,000			144,000			200		200								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
52	Khu dân cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		12,740			12,740			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
53	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị tại phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		138,000			138,000			200		200								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
54	Khu dân cư phía Nam đường Trần Văn Trà	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		70,386			70,386			100		100								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA

STT	Dan h mục dự án	Đầu m ối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	Khu đô thị - Dịch vụ Mỹ Khê (Hạng mục đầu tư: GPMB, XD mới đường ven biển, XD mới đường nội bộ, vỉa hè, cây xanh, thoát nước mưa và san gạt thu dọn mặt bằng)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		45,340			45,340			100		100								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
V.4	Công trình công cộng			160,000	0	0	160,000	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
56	Nghĩa trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		160,000			160,000			250		250								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
VI	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo			231,746	0	0	231,746	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
57	Đầu tư, nâng cấp các Trường TH trên địa bàn thành phố	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		231,746			231,746			400		400								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
*	DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHƯA CÓ CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ			255,706	0	0	255,706	0	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	
I	Lĩnh vực đảm bảo xã hội			125,706	0	0	125,706	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
I.1	Phát triển quỹ đất			106,506	0	0	106,506	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chỉnh trang đô thị 02 điểm dân cư tại phường Nghĩa Lộ và xã Tịnh An Tây	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		2,800			2,800			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
2	Khu dân cư dọc đường Nguyễn Tri Phương nối dài (Bắc sông Bàu Giang)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		103,706			103,706			150		150								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
I.2	An ninh - Quốc phòng			7,100	0	0	7,100	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
3	Hoàn chỉnh các hạng mục doanh trại BCH quân sự thành phố	BCHQS thành phố		7,100			7,100			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
I.3	Xây dựng chợ			12,100	0	0	12,100	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
4	Đầu tư hạ tầng tại khu đất quy hoạch XD Chợ Thu Lộ, phường Trần Phú	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		12,100			12,100			50		50								Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
II	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo			130,000	0	0	130,000	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
5	Xây dựng Trường liên cấp TH & THCS Chu Văn An thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		130,000			130,000			150		150								Chưa thi công - Đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định PD DA
B.2	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2023			38,897	0	0	38,897	0	0	14,120	0	14,120	0	0	0	0	0	0	0	
1	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2025 - 2030	Phòng TN & MT TP		7,156			7,156			1,000		1,000			0					Đang trình xin chủ trương thực hiện
2	Quy hoạch phân khu đô thị 1/2000 phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi	Phòng QLDT TP		6,900			6,900			3,678		3,678			0					Đang lấy ý kiến để phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
3	Điều chỉnh quy hoạch phân khu trung tâm thành phố Quảng Ngãi tỷ lệ 1/2000	Phòng QLDT TP		4,031			4,031			1,689		1,689			0					đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đ/c QH chung làm cơ sở PDQH phân khu
4	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi	Phòng QLDT TP		11,487			11,487			2,935		2,935			0					Hoàn thành việc cắm mốc giới đồ án
5	Điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi phục vụ công tác quản lý nhà nước	Phòng QLDT TP		500			500			500		500			0					Đang chờ UBND tỉnh phê duyệt QĐ QH trung tâm mới thực hiện
6	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Nam thành phố Quảng Ngãi	Phòng QLDT TP		6,443			6,443			2,395		2,395			0					Hoàn thành việc cắm mốc giới đồ án
7	Quy hoạch phân khu công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi mở rộng và khu vực dọc ven biển các xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ - thành phố Quảng Ngãi	Phòng QLDT TP		1,875			1,875			1,418		1,418			0					Hoàn thành công tác thu thập thông tin, tài liệu liên quan, đã lên phương án, ý tưởng

STT	Dan h mục dự án	Đầu m ối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chợ Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ	UBND xã Tịnh Kỳ		44			44			44		44			0					Xin chủ trương lập lại dự án
9	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Chợ Nghĩa Đông, xã Nghĩa Đông	UBND xã Nghĩa Đông		205			205			205		205			0					Xin chủ trương lập lại dự án
10	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chợ Thu Lộ, phường Trần Phú	UBND phường Trần Phú		256			256			256		256			0					lấy ý kiến các tổ chức trong khu vực lập Đồ án Quy hoạch
B.3	Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2023			653,960	0	0	652,480	1,480	356,450	96,630	0	96,630	0	11,872	0	11,872	0	0		
I	Lĩnh vực giao thông			406,255	0	0	406,255	0	187,560	65,290	0	65,290	0	3,322	0	3,322	0			
1	Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hùng Vương)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7324/QĐ-UBND 26/10/2016	20,674			20,674		12,027	1,000		1,000			0		0			Đang thi công đạt 85% - đang dừng thực hiện do Vương BTGPMB hộ ông Lê Thế
2	Đường Trương Quang Cận thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	3187/QĐ-UBND 07/08/2014	12,463			12,463		10,422	1,500		1,500			0		0			Đang thi công đạt 63% - Vương BTGPMB 01 hộ gia đình
3	Đường Tô Hiến Thành (đoạn từ Trương Định đến Trần Quốc Toản)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	5875/QĐ-UBND 26/9/2012	43,591			43,591		37,194	500		500			0		0			Đang thi công đạt 95% - đang dừng thực hiện do Vương BTGPMB hộ ông Nguyễn Khả
4	Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương Định đến đường Trần Thái Tông)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	1589/QĐ-UBND 31/8/2016	14,029			14,029		5,887	2,000		2,000			0		0			Đang thực hiện nhưng Vương BTGPMB
5	Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Hai Bà Trưng)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	9044/QĐ-UBND 30/10/2018	14,945			14,945		6,946	1,500		1,500			0		0			Đang thi công đạt 85%
6	Đường Nguyễn Cư Trinh và đoạn nối dài từ đường Mạc Đĩnh Chi tới đường Phan Bội Châu	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7373/QĐ-UBND 30/10/2019	22,000			22,000		7,975	3,000		3,000			981		981			Đang thực hiện - chờ bổ sung kế hoạch sử dụng đất
7	BTXM các tuyến đường thôn, hẻm phố trên địa bàn (các tuyến còn lại ngoài Đề án)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	4569/QĐ-UBND 18/12/2020	24,000			24,000		19,188	1,500		1,500			0		0			Đang thi công đạt 90%
8	Cầu Kháng Chiến xã Tịnh Thiện	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	2079/QĐ-UBND 21/7/2020	25,000			25,000		16,859	1,000		1,000			991		991			Hoàn thành
9	Đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã Tư Ba La)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	1566/QĐ-UBND 30/10/2013	121,041			121,041		41,512	30,000		30,000			0		0			Đang thực hiện - chờ bổ sung kế hoạch sử dụng đất
10	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ KĐT An Phú Sinh đến đường Trần Thủ Độ và đoạn từ Chợ Nông Sản đến đường Trần Khánh Dư)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	1539/QĐ-UBND 18/4/2022	70,000			70,000		2,500	15,000		15,000			0		0			Chưa thi công - Đang lập PABT, chưa đấu thầu
11	Xử lý Thoát nước đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã 5 cũ – Ngã 5 mới)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	802/QĐ-UBND 21/3/2022	14,000			14,000		8,000	4,000		4,000			136		136			Đang thi công đạt 70%
12	Ngâm hóa tuyến mương đất từ đường Lê Lợi đến hết Chợ Nghĩa Lộ	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	801/QĐ-UBND 21/3/2022	2,255			2,255		1,600	500		500			0		0			Hoàn thành
13	BTXM các tuyến đường và xây dựng cầu b ản trên địa bàn xã Nghĩa Dũng	UBND xã Nghĩa Dũng	1609/QĐ-UBND 20/4/2022	1,778			1,778		1,400	210		210			0		0			Hoàn thành
14	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	1924/QĐ-UBND 04/5/2022	1,992			1,992		1,500	490		490			399		399			Hoàn thành
15	BTXM + TNTT các tuyến đường hẻm phố trên địa bàn phường Trần Phú	UBND phường Trần Phú	2760/QĐ-UBND 30/5/2022	2,456			2,456		2,000	440		440			0		0			Hoàn thành
16	BTXM + TNTT các tuyến đường thôn trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây	UBND xã Tịnh Ấn Tây	2758/QĐ-UBND 30/5/2022	3,172			3,172		2,500	530		530			113		113			Hoàn thành
17	BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê	2481/QĐ-UBND 25/5/2022	3,000			3,000		2,350	440		440			371		371			Hoàn thành

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh Hòa	UBND xã Tịnh Hòa	2482/QĐ-UBND 25/5/2022	3,000			3,000		2,350	600		600			289		289			Hoàn thành
19	BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh An	UBND xã Tịnh An	1918/QĐ-UBND 29/4/2022	2,859			2,859		2,200	390		390			42		42			Hoàn thành
20	BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	2334/QĐ-UBND 20/5/2022	3,000			3,000		2,350	510		510			0		0			Hoàn thành
21	Nâng cấp, sửa chữa đường BTXM và hệ thống thoát nước tuyến từ nhà bà Ngô Thị Nhung đến Cầu An Phú	UBND xã Nghĩa Phú	1986/QĐ-UBND 13/5/2022	1,000			1,000		800	180		180			0		0			Hoàn thành
II	Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi			10,949	0	0	10,949	0	7,586	300	0	300	0		300	0	300	0		
22	Kiên cố hóa các tuyến kênh, mương trên địa bàn xã Tịnh An Tây, Tịnh An Đông, Tịnh Khê, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa năm 2020	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	3949/QĐ-UBND 20/10/2020	10,949			10,949		7,586	300		300			300		300			Hoàn thành
III	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo			6,183	0	0	6,183	0	4,200	1,500	0	1,500	0		0	0	0	0		
*	Đầu tư, nâng cấp Trường THCS																			
23	Xây dựng tường rào cổng ngõ, bê tông sân nền, 08 phòng hiệu bộ và chức năng Trường THCS Tịnh Kỳ	UBND xã Tịnh Kỳ	4883/QĐ-UBND 30/10/2014	6,183			6,183		4,200	1,500		1,500			0					Đang thi công đạt 70%
IV	Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi			4,508	0	0	4,508	0	3,500	590	0	590	0		0	0	0	0		
24	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Lăng hoa xã Nghĩa Hà	UBND xã Nghĩa Hà	1911/QĐ-UBND 29/4/2022	4,508			4,508		3,500	590		590			0					Hoàn thành
V	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể			19,800	0	0	18,320	1,480	10,153	7,150	0	7,150	0		3,500	0	3,500	0	0	
25	Xây dựng Trụ sở làm việc UBND phường Trương Quang Trọng	UBND phường Trương Quang Trọng	1921/QĐ-UBND 04/5/2022	14,800			13,320	1,480	7,000	5,650		5,650			3,500		3,500			Đang thi công đạt 85%
26	Xây dựng mới nhà làm việc UBND xã Tịnh Kỳ (Giai đoạn 1)	UBND xã Tịnh Kỳ	4329/QĐ-UBND 30/10/2015	5,000			5,000		3,153	1,500		1,500			0					Đang thi công đạt 80%
VI	Lĩnh vực bảo đảm xã hội			206,265	0	0	206,265	0	143,451	21,800	0	21,800	0		4,750	0	4,750	0		
*	Công trình công cộng																			
27	Công viên tình yêu	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	4968/QĐ-UBND 9/8/2016	6,567			6,567		5,592	300		300			0					Hoàn thành
*	An ninh - Quốc phòng																			
28	Xây dựng văn cứ chiến đấu mô phỏng trong khu vực phòng thủ của thành phố Quảng Ngãi	BCHQS thành phố	96/QĐ-UBND 25/5/2022	29,500			29,500		15,000	14,000		14,000			4,750		4,750			Thi công đạt 70% GTHD
*	Phát triển quỹ đất																			
29	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KDC phía Bắc đường Trương Quang Trọng phường Lê Hồng Phong (giai đoạn II)	UBND phường Lê Hồng Phong	390/QĐ-UBND 08/02/2010	6,861			6,861		3,671	1,000		1,000			0					Đang thực hiện 80% - Vướng BTGPMB
30	Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật Khu Quy hoạch điều chỉnh dân cư Gò Đai	UBND phường Nghĩa Chánh	7260/QĐ-UBND 30/10/2019	3,500			3,500		155	2,000		2,000			0					Đang thực hiện - Vướng BTGPMB
31	Khu dân cư dọc đường Lê Thánh Tôn	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7478/QĐ-UBND 31/10/2016	9,671			9,671		5,984	500		500			0					Đang thi công
32	Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đai, phường Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7026/QĐ-UBND 31/12/2010	105,769			105,769		83,976	1,000		1,000			0					Dừng thực hiện dự án, đang lập thủ tục quyết toán DAHT
33	Khu dân cư đường Trần Khánh Dư phục vụ tái định cư dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	3522/QĐ-UBND 24/9/2013	44,397			44,397		29,073	3,000		3,000			0					Dừng thực hiện dự án, đang lập thủ tục quyết toán DAHT
B.4	Phân bổ dự án khởi công mới năm 2023			684,792	0	50,000	634,792	0	2,500	157,750	0	157,750	0		10,298	0	10,298	0		
B.4.1	Phân bổ vốn thực hiện dự án			684,792	0	50,000	634,792	0	2,500	157,750	0	157,750	0		10,298	0	10,298	0		
I	Lĩnh vực giao thông + thoát nước			235,486	0	50,000	185,486	0	1,150	76,650	0	76,650	0		3,103	0	3,103	0	0	
1	Tuyến đường nối từ đường Trần Anh Tông đến KDC 623C Nghĩa Dũng	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	5952/QĐ-UBND 11/10/2022	45,000			45,000		200	15,000		15,000			0					Chưa thi công - Vướng BTGPMB
2	Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	6699/QĐ-UBND 25/11/2022	65,000		50,000	15,000		0	5,000		5,000			136		136			Chưa thi công - Đang thực hiện kiểm kê khảo sát bồi thường

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Nâng cấp, chỉnh trang các trục đường chính trên địa bàn thành phố	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7526/QĐ-UBND 12/12/2022	100,000			100,000		500	35,000		35,000			567		567			Chưa thi công - Đang trình thẩm định TKBVTC và dự toán, thực hiện đấu thầu trong tháng 7/2023
4	BTXM + TNTT các tuyến đường hẻm phố trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo	UBND phường Trần Hưng Đạo	7363/QĐ-UBND 05/12/2022	1,400			1,400		50	1,200		1,200			300		300			Đang thi công đạt 95%
5	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM trên địa bàn phường Quảng phú	UBND phường Quảng Phú	7365/QĐ-UBND 05/12/2022	2,000			2,000		50	1,750		1,750			0					Đang thi công đạt 70%
6	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Nghĩa Lộ	UBND phường Nghĩa Lộ	7362/QĐ-UBND 05/12/2022	2,536			2,536		50	2,000		2,000			1,200		1,200			Đang thi công đạt 80%
7	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Lê Hồng Phong	UBND phường Lê Hồng Phong	7360/QĐ-UBND 05/12/2022	2,000			2,000		50	1,750		1,750			0					Đang thi công đạt 30%
8	BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long	7358/QĐ-UBND 05/12/2022	3,200			3,200		50	2,800		2,800			0					Đang thi công đạt 15%
9	BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh An Đông	UBND xã Tịnh An Đông	7367/QĐ-UBND 05/12/2022	3,400			3,400		50	2,900		2,900			0					Đang thi công đạt 20%
10	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Tịnh Kỳ	UBND xã Tịnh Kỳ	7361/QĐ-UBND 05/12/2022	3,000			3,000		50	2,300		2,300			0					Chưa thi công
11	BTXM và hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn xã Nghĩa An	UBND xã Nghĩa An	7368/QĐ-UBND 05/12/2022	3,000			3,000		50	2,600		2,600			0					Đang thi công đạt 20%
12	BTXM + TNTT các tuyến đường nhánh hẻm 55 Trường Chinh, phường Chánh Lộ	UBND phường Chánh Lộ	6738/QĐ-UBND 28/11/2022	2,000			2,000		50	1,800		1,800			900		900			Đang thi công đạt 70%
13	BTXM + TNTT các tuyến đường hẻm phố trên địa bàn phường Nghĩa Chánh	UBND phường Nghĩa Chánh	1532/QĐ-UBND 07/4/2023	2,300			2,300		2,000			2,000			0					Chưa thi công
14	BTXM + TNTT các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm	UBND phường Nguyễn Nghiêm	1063/QĐ-UBND 21/3/2023	650			650		550			550			0					Chưa thi công
II	Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi			6,968	0	0	6,968	0	200	5,680	0	5,680	0	1,388	0	1,388	0	0		
15	Kiến cổ hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Tịnh Châu	UBND xã Tịnh Châu	6701/QĐ-UBND 25/11/2022	1,330			1,330		50	1,150		1,150			481		481			Đang thi công đạt 85%
16	Kiến cổ hóa 03 tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tịnh An	UBND xã Tịnh An	6741/QĐ-UBND 28/11/2022	761			761		50	630		630			607		607			Đang thi công đạt 95%
17	Kiến cổ hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Tịnh Khê	UBND xã Tịnh Khê	7369/QĐ-UBND 05/12/2022	3,917			3,917		50	3,200		3,200			300		300			Đang triển khai thi công 10%
18	Kiến cổ hóa 03 tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tịnh An Tây	UBND xã Tịnh An Tây	7370/QĐ-UBND 05/12/2022	960			960		50	700		700			0					Hoàn thành
III	Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao			6,820	0	0	6,820	0	200	5,770	0	5,770	0	2,429	0	2,429	0			
19	Sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Tịnh Châu	UBND xã Tịnh Châu	6742/QĐ-UBND 28/11/2022	1,000			1,000		50	850		850			795		795			Đang thi công đạt 85%
20	Xây mới nhà văn hóa thôn Trung Vĩnh	UBND xã Tịnh Hòa	7372/QĐ-UBND 05/12/2022	700			700		50	600		600			193		193			Đang thi công đạt 15%
21	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Tịnh Kỳ	UBND xã Tịnh Kỳ	7373/QĐ-UBND 05/12/2022	320			320		50	320		320			241		241			Đang thi công đạt 90%
22	Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đình làng Sung Tích, xã Tịnh Long	UBND xã Tịnh Long	7371/QĐ-UBND 05/12/2022	4,800			4,800		50	4,000		4,000			1,200		1,200			Đang thi công đạt 30%
IV	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo			372,118	0	0	372,118	0	550	31,650	0	31,650	0	0	448	0	448	0		
23	Đầu tư, nâng cấp các Trường THCS trên địa bàn thành phố	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7604/QĐ-UBND 13/12/2022	140,372			140,372		550	20,000		20,000			448		448			Chưa thi công - Đang gửi SXD thẩm định thiết kế BVTC và dự toán (giai đoạn 1)
24	Đầu tư, nâng cấp các Trường TH trên địa bàn thành phố	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	1958/QĐ-UBND 28/4/2023	231,746			231,746			11,650		11,650								Chưa thi công
V	Lĩnh vực bảo đảm xã hội			63,400	0	0	63,400	0	400	38,000	0	38,000	0	2,929	0	2,929	0			
*	Công trình công cộng																			
25	Đầu tư các các vườn hoa, cây xanh trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7359/QĐ-UBND 05/12/2022	29,000			29,000		100	20,000		20,000			126		126			Chưa thi công - Đang thẩm định thiết kế BVTC và dự toán

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú			
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:					
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
26	Đầu tư các hạng mục phục vụ quản lý, khai thác Chợ Đầu mối Nông sản, Chợ Tươi sống và Chợ Quảng Ngãi	BQL Chợ	7246/QĐ-UBND 30/11/2022	14,900			14,900		100	8,000		8,000			1,828		1,828			Đang thi công đạt 15%	
*	Phát triển quỹ đất																				
27	Hạ tầng và Khu dân cư An Vinh, xã Tịnh Kỳ	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7861/QĐ-UBND 19/12/2022	11,500			11,500		100	6,000		6,000			346		346			Chưa thi công - Vướng BTGPMB	
28	Khu dân cư thôn Tân An, Nghĩa An	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	7375/QĐ-UBND 05/12/2022	8,000			8,000		100	4,000		4,000			629		629			Đang thi công đạt 10%	
B.5	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ đầu tư công khác (Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...)									6,500		6,500									
C	NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU NĂM 2023			120,931	0	73,000	47,931	0	21,917	135,005	0	0	135,005	0	6,930	0	0	6,930	0	0	
I	Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch			10,931	0	0	10,931	0	0	2,763	0	0	2,763	0	0	0	0	0	0	0	
1	Quy hoạch phân khu đô thị 1/2000 phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi	Phòng QLĐT TP		6,900			6,900			2,082			2,082		0					Đang lấy ý kiến để phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch	
2	Điều chỉnh quy hoạch phân khu trung tâm thành phố Quảng Ngãi tỷ lệ 1/2000	Phòng QLĐT TP		4,031			4,031			681			681		0					đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đ/c QH chung làm cơ sở PDQH phân khu	
II	Thực hiện dự án, hoàn ứng NSTP và TTKLHT			107,000	0	70,000	37,000	0	21,917	31,242	0	0	31,242	0	6,930	0	0	6,930	0	0	
3	Mở rộng bãi xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn thành phố tại bãi rác Đồng Nà	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	3735/QĐ-UBND 20/7/2019	12,000			12,000		9,917	1,242			1,242		1,093			1,093		Hoàn thành	
4	Đường vào nhà máy xử lý rác Đồng Nà	BQLDA ĐTXD&PTQĐ								10,000			10,000		1,767			1,767		Đang thi công đạt 80% - dự kiến hoàn thành trong quý III/2023	
5	Mở rộng nút giao thông ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD&PTQĐ	521/QĐ-UBND ngày 18/02/2022	95,000		70,000	25,000		12,000	20,000		0	20,000		4,070			4,070		Chưa thi công - Đang chi trả tiền BTGPMB	
III	Từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh			0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường và thôn hẻm phố trên địa bàn thành phố.	BQLDA ĐTXD&PTQĐ		0			0			50,000			50,000		0					Chưa thi công - Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư	
7	Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố.	BQLDA ĐTXD&PTQĐ								50,000			50,000							Chưa thi công - Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh quy hoạch phân khu	
IV	Thực hiện chương trình MTQGXD NTM thực hiện CT hỗ trợ, phát triển KTTT, hợp tác xã			3,000	0	3,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
	Xây dựng trạm bơm tại cánh đồng hóc (Khê Bình, Khê Định, Khê Trung)	BQL NTM xã Tịnh Khê	73/QĐ-UBND ngày 26/5/2023	3,000		3,000				1,000			1,000								
D	VỐN KÉO DÀI NĂM 2022 SANG NĂM 2023			0	140,000	0	70,000	70,000	0	0	11,426	0	0	0	11,426	7,541	0	0	0	7,541	
I	Vốn thực hiện các dự án chuyển tiếp			140,000	0	70,000	70,000	0	0	2,740	0	0	0	2,740	0	0	0	0	0	0	
1	Nâng cấp, chỉnh trang đường Hai Bà Trưng (Quang Trung - Nguyễn Chí Thanh)	BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP	9036/QĐ-UBND 10/12/2019	45,000			45,000			1,900			1,900							Đang thi công	
2	Mở rộng nút giao thông ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi.	BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP	521/QĐ-UBND ngày 18/02/2022	95,000		70,000	25,000			839			839							Chưa thi công - Đang chi trả tiền BTGPMB	
II.2	Vốn thực hiện chương trình nông thôn mới									8,687	0	0	0	8,687	7,541	0	0	0	0	7,541	
-	Nguồn trung ương			0	0	0	0	0	0	1,051	0	0	0	1,051	1,052	0	0	0	0	1,052	
1	BTXM Tuyên Trường Cảnh- Động Thành	BQL NTM xã Tịnh Châu	962/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							130				130	130					130	Hoàn thành

STT	Dan h mục dự án	Đầu m ối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023				Giá trị giải ngân đến 30/6/2023				Ghi chú		
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
					NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS TP	NS xã, phường + huy động			Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023		Nguồn vốn phân cấp	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất		Nguồn NS tỉnh bổ sung mục tiêu	Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Đường BTXM thôn Tân An (Tuyến 1: Võ Thị Cát giáp BTXM biển; Tuyến 2: Đỗ Thị Mỹ giáp BTXM biển)	BQL NTM xã Nghĩa An	222/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							461				461	461				461	Hoàn thành
3	KCH tuyến kênh ng ồ bà Hoàng - ng ồ Quang (thôn Đoàn Kết-Hạnh Phúc)	BQL NTM xã Tinh Ân Đông	1291/QĐ-UBND ngày 07/11/2022							461				461	461				461	Hoàn thành
-	Nguồn ngân sách tỉnh		-	0	0	0	0	0	0	7,635	0	0	0	7,635	6,490	0	0	0	6,490	
1	BTXM Tuyến Trương Cảnh- Động Thành	BQL NTM xã Tịnh Châu	962/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							358				358	0				0	Hoàn thành
2	BTXM Tuyến Đ ồng Núi Sinh- Gò Thành	BQL NTM xã Tịnh Châu	963/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							501				501	479				479	Hoàn thành
3	BTXM Tuyến DH 530- Giáp BTXM Nguyễn Đ ắc Phong, Tịnh Thiện- Gò Lim	BQL NTM xã Tịnh Châu	964/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							515				515	492				492	Hoàn thành
4	BTXM Tuyến Bãi H ảo- Góc S ộp	BQL NTM xã Tịnh Châu	965/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							605				605	552				552	Hoàn thành
5	BTXM Tuyến Đ ặng Đình Nh ơn - Phùng V ẫn	BQL NTM xã Tịnh Châu	966/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							443				443	423				423	Hoàn thành
6	BTXM đi Lê Thủy- Bờ Sông S ư- Kênh chim	BQL NTM xã Tịnh Châu	967/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							306				306	287				287	Hoàn thành
7	Mương thoát nước Ng ầ tư Kim Lộc - C ồng C ỏn	BQL NTM xã Tịnh Châu	968/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							1,058				1,058	976				976	Hoàn thành
8	Nâng cấp đường BTXM và Hệ thống thoát nước tuyến đường Nhà ông Phạm Thám đi cây xăng đầu thôn An Vinh (Đoạn Nhà bà Bùi Thị Thuỷ đến nhà ông Nguyễn Thư)	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	217/QĐ-UBND ngày 09/11/2022							10				10	0				0	Hoàn thành
9	Nâng cấp các tuyến đường BTXM từ Ng ầ ba UBND xã đến nhà ông Dương Văn L ầm, hạng mục: Mặt đường	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	218/QĐ-UBND ngày 09/11/2022							15				15	0				0	Hoàn thành
10	BTXM các tuyến đường trên địa bàn thôn Kỳ Xuyên. Tuyến 1: Tuyến đường từ Nhà ông Phan Thanh Hải đến nhà ông Sang, hạng mục: Mặt đường + Thoát nước. Tuyến 2: tuyến đường từ nhà ông Võ Thuận đến nhà ông Dương Thanh Nh ần, Hạng mục: Nền + Mặt đường	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	219/QĐ-UBND ngày 09/11/2022							20				20	0				0	Hoàn thành
11	BTXM tuyến đường từ nhà ông Trần Quốc Duy đi nhà ông Nguyễn Danh, Hạng mục: Nền + Mặt đường	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	220/QĐ-UBND ngày 09/11/2022							10				10	0				0	Hoàn thành
12	Sân Giáo dục thể chất Trường Tiểu học, THCS Trần Quý Hai Tịnh Châu	BQL NTM xã Tịnh Châu	971/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							163				163	147				147	Hoàn thành
13	Nâng cấp tường rào, xây dựng mới Kh ản dài Sân Vận động xã	BQL NTM xã Tịnh Châu	969/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							1,260				1,260	1,100				1,100	Hoàn thành
14	Đầu tư lắp đặt các dụng cụ TDTT ngoài trời ở điểm công cộng (Khu vực Cầu Sắt, điểm sinh hoạt Phú Mỹ, điểm sinh hoạt Sa kiều, điểm sinh hoạt Lê Thủy...)	BQL NTM xã Tịnh Châu	970/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							310				310	304				304	Hoàn thành
15	Cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn An Kỳ Hạng mục: Tường rào + Công ng ồ, xây mới nhà vệ sinh + nhà kho	BQL NTM xã Tịnh Kỳ	222/QĐ-UBND ngày 09/11/2022							10				10	0				0	Hoàn thành
16	Bê tông mương tưới B8-17-1 tuyến Khê Thuận-Khe Hòa	BQL NTM xã Tịnh Khê	149/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							2,000				2,000	1,729				1,729	Hoàn thành
17	Xây dựng xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm đ ừa xiêm lùn đa xanh Tịnh Khê	BQL NTM xã Tịnh Khê	150/QĐ-UBND ngày 08/11/2022							52				52	1				1	Hoàn thành

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ DƯ TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ DƯ TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị/dự án	Mã dự án	Niên độ tạm ứng	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm 31/12/2022	Trong đó, nợ quá hạn:			Số dư tạm ứng đã thu hồi đến 31/5/2023	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo 31/5/2023	Trong đó, nợ quá hạn:			Ghi chú
					Tổng số dư tạm ứng quá hạn đến 31/12/2022	Chi phí				Tổng số dư tạm ứng quá hạn 31/5/2023	Chi phí		
						Công tác bồi thường	Xây lắp				Công tác bồi thường	Xây lắp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ			62,307	24,024	19,236	4,788	7,797	54,510	32,594	28,736	3,858	
I	Ban QLDA ĐT XD Thành Phố			46,523	23,889	19,236	4,653	5,624	40,899	32,404	28,680	3,724	
1	7045509 Đường Nguyễn Tự Tân	7045509		736	736	5	731	-	736	736	5	731	
-	7045509 Đường Nguyễn Tự Tân -đền bù	7045509	2019	5	5	5		-	5	5	5		Nguyễn Thị Xanh: 4.526.949 đ
-	7045509 Đường Nguyễn Tự Tân -XL và CP khác	7045509	2017	731	731		731	-	731	731		731	Do vướng mắc công tác BTGPMB của 02 hộ do vướng mắc về giá đất nơi tái định cư phải nộp, BQL sẽ có trách nhiệm, giải quyết vướng mắc BTGPMB.
2	7070412 Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi	7070412		463	463	-	463	-	463	463	-	463	Chưa điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để có cơ sở nghiệm thu thanh toán giá trị khối lượng đã thực hiện đề nghị công ty hoàn ứng
-	7070412 Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi -XL và CP khác	7070412	2011	365	365		365	-	365	365		365	
-	7070412 Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi -XL và CP khác	7070412	2011	98	98		98	-	98	98		98	
3	7071128 Đường Lê Văn Sỹ	7071128		16	16	16	-	-	16	16	16	-	Do vướng mắc các hộ chưa nhận tiền bồi thường, hiện nay BQL đang xin phân kỳ đầu tư dự án làm 02 giai đoạn. Dừng dự án để quyết toán và sẽ nộp trả ngân sách số vốn còn tạm ứng.
-	7071128 Đường Lê Văn Sỹ -đền bù	7071128	2016	16	16	16		-	16	16	16		Tạ Thị Phụng: 1.602.183đ, Lê Văn Mẫn: 14.589.364đ.
4	7106537 Khu dân cư Chợ đầu mối nông sản, thành phố Quảng Ngãi -đền bù	7106537	2009	14	14	14			14	14	14		PABT đợt 1 QĐ 3716/ hộ Nguyễn Đồi Còn 01 hộ chưa thông nhất nhận tiền
5	7275886 Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.	7275886	2014	11,000	11,000	10,120	879		11,000	11,000	11,000		Nợ tạm ứng XD - quá trình thi công có phát sinh kéo dài thời gian thực hiện, hiện đang tiếp tục thi công
+	Vốn NSTT, nguồn 42			879	879	-	879	-	879	879	-	879	
	7275886 Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. -đền bù	7275886	2014	-	0	0		0	0	0	0		Vướng mắc về bồi thường, các hộ dân không thông nhất về giá đất
	7275886 Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. -XL và CP khác	7275886	2011	764	764		764	-	764	764		764	Nợ tạm ứng XD - quá trình thi công có phát sinh kéo dài thời gian thực hiện, hiện đang

STT	Đơn vị/dự án	Mã dự án	Niên độ tạm ứng	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm 31/12/2022	Trong đó, nợ quá hạn:			Số dư tạm ứng đã thu hồi đến 31/5/2023	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo 31/5/2023	Trong đó, nợ quá hạn:			Ghi chú
					Tổng số dư tạm ứng quá hạn đến 31/12/2022	Chi phí				Tổng số dư tạm ứng quá hạn 31/5/2023	Chi phí		
						Công tác bồi thường	Xây lắp				Công tác bồi thường	Xây lắp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7275886_Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.-XL và CP khác	7275886	2011	115	115		115	-	115	115		115	sinh kéo dài thời gian thực hiện, hiện đang tiếp tục thi công.
+	Vốn SD đất, nguồn 44			10,120	10,120	10,120	-	-	10,120	10,120	10,120	-	
-	7275886_Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. -đền bù	7275886	2018	10,120	10,120	10,120		-	10,120	10,120	10,120		Vướng mắc về bồi thường, các hộ dân không thống nhất về giá đất.
6	7422305_Khu dân cư đường Trần Khánh Dư phục vụ tái định cư dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi (Giai đoạn 1). -đền bù	7422305	2014	6,104	6,104	6,104			6,104	6,104	6,104		Cu Em(người đại diện) 737.078.285 đồng; Trần Ít (người đại diện): 964.464.154 đồng; Trần Cu (người đại diện): 1.697.031.193 đồng; Lê Cho (người đại diện): 388.338.292 đồng; Trần Thị Phương (người đại diện): 592.814.674 đồng; Đoàn Thị Phần (người đại diện):1.230.804.546 đồng; Nguyễn Hùng (người đại diện) Vợ: Bùi Thị Thùy: 851.926.080đồng; Phạm Minh Quý:100.175.674 đồng; Phạm Thị Ý:75.202.975 đồng; Phạm Ngô: 309.270.000 đồng; Trần Hoàng: 1.994.000 đồng; Lê Văn Ka: 6.826.000 đồng. - Giá bồi thường thấp, tranh chấp thừa kế nên chưa chi trả được
7	7469469_Đường Trương Quang Cận thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh).	7469469		3,091	10	10	-	-	3,091	3,091	3,091	-	Còn 03 hộ chưa nhận tiền thường tháo dỡ (Nguyễn Thị Mai Sao: 5.000.001, Lê Anh Vinh: 5.000.000, Lê Thị Nê: 90.000 đồng)
	7469469_Đường Trương Quang Cận thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh). -đền bù	7469469	2020	3,081			-	-	3,081	3,081	3,081		
	7469469_Đường Trương Quang Cận thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh). -đền bù	7469469	2019	10	10	10		-	10	10	10		
8	7555564_Công viên Tình Yêu	7555564		978	978	978	-	-	978	978	978	-	Đã bàn giao mặt bằng; Do dân chưa thống nhất nhận tiền BTGPMB. Hiện nay UBND phường Trần Phú và BQLDA đang phối hợp để vận động 05 hộ dân thống nhất nhận tiền nêu lý do đơn giá thấp.
-	7555564 Công viên Tình Yêu -đền bù	7555564	2016	826	826	826		-	826	826	826		
-	7555564 Công viên Tình Yêu -đền bù	7555564	2016	152	152	152		-	152	152	152		
9	7562455_Bồi thường, hỗ trợ với đất nông nghiệp, cây cối hoa màu thuộc dự án Khu tái định cư cho nhân dân trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Quảng Phú (giai đoạn 2)	7562455		75	75	75	-	-	75	75	75	-	

STT	Đơn vị/dự án	Mã dự án	Niên độ tạm ứng	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm 31/12/2022	Trong đó, nợ quá hạn:			Số dư tạm ứng đã thu hồi đến 31/5/2023	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo 31/5/2023	Trong đó, nợ quá hạn:			Ghi chú
					Tổng số dư tạm ứng quá hạn đến 31/12/2022	Chi phí				Tổng số dư tạm ứng quá hạn 31/5/2023	Chi phí		
						Công tác bồi thường	Xây lắp				Công tác bồi thường	Xây lắp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7562455_Bồi thường, hỗ trợ với đất nông nghiệp, cây cối hoa màu thuộc dự án Khu tái định cư cho nhân dân trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Quảng Phú (giai đoạn 2) -dền bù	7562455	2016	75	75	75			75	75	75		
10	7609993_Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương)	7609993		1,004	1,004	1,004	-	-	1,004	1,004	1,004	-	Còn vướng mắc về công tác đền bù
	7609993_Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) -dền bù	7609993	2019	730	730	730		-	730	730	730		Trần Thị Ngọc Ánh: 21.568.650 đ, Phạm Tiến Dũng: 3.500.155 đ, Di dời cột điện: 163.718.839đ, Bùi Xuân Thiện: 120.697đ, Trần Thị Hoa: 5.000.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Ân: 302.900đ, Nguyễn Phúc: 5.000.000đ, Trương Thị Mai: 810.000đ, Lê Thế: 822.388.000
	7609993_Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) -dền bù	7609993	2017	155	155	155		-	155	155	155		
	7609993_Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) -dền bù	7609993	2017	85	85	85		-	85	85	85		
	7609993_Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) -dền bù	7609993	2017	35	35	35		-	35	35	35		
11	7620197_KDC dọc đường Lê Thánh Tôn -dền bù	7620197	2018	20	20	20		5	15	15	15		Vỡ Tứ :14.932.000đ;
12	7620904_Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 2) -dền bù	7620904	2017	52	52	52		-	52	52	52		Do dân chưa thống nhất nhận tiền BTGPMB.
13	7633102_Dự án Cầu an Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi -dền bù	7633102	2020	838	838	838		838	-	-	-		
14	7947094-Mở rộng nút giao thông ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi	7947094	2022	6,309			-	1,325	4,985				
	Mã nguồn 42		2022	6,309				1,325	4,985				
15	7817524_Kiên cố hóa các tuyến kênh, mương trên địa bàn thành phố năm 2020	7817524		2,530	2,530	-	2,530	-	2,530	2,530	-	2,530	
	7817524_Kiên cố hóa các tuyến kênh, mương trên địa bàn thành phố năm 2020 -XL và CP khác	7817524	2020	2,530	2,530		2,530	-	2,530	2,530		2,530	
16	7821774_Cầu Kháng Chiến xã Tịnh Thiện	7821774	2022	50	50	-	50	50	-	-	-	-	
-	7821774_Cầu Kháng Chiến xã Tịnh Thiện -XL và CP khác	7821774	2022	50	50		50	50	-	-			
-	7821774_Cầu Kháng Chiến xã Tịnh Thiện -XL và CP khác	7821774	2021						0				
17	7852891_Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố (các tuyến còn lại ngoài Đề án) -XL và CP khác	7852891	2021				0	0	0				

STT	Đơn vị/dự án	Mã dự án	Niên độ tạm ứng	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm 31/12/2022	Trong đó, nợ quá hạn:			Số dư tạm ứng đã thu hồi đến 31/5/2023	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo 31/5/2023	Trong đó, nợ quá hạn:			Ghi chú
					Tổng số dư tạm ứng quá hạn đến 31/12/2022	Chi phí				Tổng số dư tạm ứng quá hạn 31/5/2023	Chi phí		
						Công tác bồi thường	Xây lắp				Công tác bồi thường	Xây lắp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	7427966.Đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La).	7427966	2021	6,418				97	6,321	6,321	6,321		
18	7856627_BTXM các tuyến đường thôn hẻm phố trên địa bàn thành phố (các tuyến còn lại ngoài Đề án)	7856627	2022	300				300	-				
19	7955642-Xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã 5 cũ - Ngã 5 mới)	7955642		3,264	-	-	-	-	3,264	-	-	-	
	7955642-Xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã 5 cũ - Ngã 5 mới)	7955642	2022	3,264				-	3,264				
20	7756876.Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Cư Trinh)	7756876		1,819	-	-	-	1,591	227	7	7	-	
	7756876.Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Cư Trinh)	7756876	2021	7				-	7	7	7		
	7756876.Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Cư Trinh)	7756876	2023	1,812				1,591	221				
21	7794755-Nâng cấp, chỉnh trang đường Hai Bà Trưng (Quang Trung - Nguyễn Chí Thanh)	7794755	2022	1,100				1,100	-				
22	7819500.Đường Nguyễn Cư Trinh và đoạn nối dài từ đường Mạc Đĩnh Chi tới đường Phan Bội Châu	7819500	2021	343				317	26				
II	*7004686.Mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt thuộc Bộ Quốc Phòng	7004686	2018	13,230	-	-	-	-	13,230	-	-	-	
23	7004686-Xây dựng hệ thống phòng thủ quân sự TP Quảng Ngãi	7004686	2023	13,230					13,230				
III	* Phường Trương Quang Trọng			2,173	-	-	-	2,173	-	-	-	-	
24	7963777-Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Trương Quang Trọng	7963777	2022	2,173				2,173	-				
IV	* Phường Nghĩa Chánh			160	-	-	-	-	160	-	-	-	
25	7554670-Dãy nhà lớp học 12 phòng trường TH Nghĩa Chánh (CS1)	7554670	2022	160					160				
V	* Xã Nghĩa Dũng			31	-	-	-	-	31	-	-	-	
26	7961370-BTXM các tuyến đường và XD cầu bản trên địa bàn xã Nghĩa Dũng	7961370	2022	31					31				
VI	*Xã Tịnh Kỳ			56	-	-	-	-	56	56	56	-	
27	7575827_Nhà làm việc UBND xã Tịnh Kỳ (Giai đoạn 1)	7575827		56					56	56	56		
VII	* Xã Tịnh Thiện			134	134	-	134	-	134	134	-	134	

STT	Đơn vị/dự án	Mã dự án	Niên độ tạm ứng	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm 31/12/2022	Trong đó, nợ quá hạn:			Số dư tạm ứng đã thu hồi đến 31/5/2023	Lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo 31/5/2023	Trong đó, nợ quá hạn:			Ghi chú
					Tổng số dư tạm ứng quá hạn đến 31/12/2022	Chi phí				Tổng số dư tạm ứng quá hạn 31/5/2023	Chi phí		
						Công tác bồi thường	Xây lắp				Công tác bồi thường	Xây lắp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	7250438. Trường THCS Tịnh Thiện	7250438	2011	134	134		134	-	134	134		134	Nhà thầu phá sản (Công ty Liên Hiệp), công trình dừng thi công. Đã có QĐ của toà án, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả thực hiện từ cơ quan THA