

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung  
một số hạng mục thuộc dự án:  
Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi  
trên địa bàn xã Tịnh Châu.

Kính gửi: UBND xã Tịnh Châu.

Xét đề nghị của UBND xã Tịnh Châu tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 27/12/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, phát sinh xử lý kỹ thuật công trình: Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Tịnh Châu; đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 19/TTr-TCKH ngày 27/02/2024.

Để khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công trình được đồng bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu đầu tư khi đưa công trình vào khai thác sử dụng; UBND thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án: Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Tịnh Châu, cụ thể như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

**1.1. Khối lượng điều chỉnh, bổ sung:**

- KCH tuyến kênh Đám Lũy – Vườn Đình: Tổng chiều dài được duyệt L=471,40m; nay điều chỉnh cắt giảm 108,7m (do một số vị trí đoạn cuối tuyến vướng quy hoạch đường giao thông);

- KCH tuyến kênh Nguyễn Thị Liễu – Đỗ Minh Thành: Tổng chiều dài được duyệt L=419,80m; nay điều chỉnh cắt giảm 31,90m (do một số vị trí đoạn cuối tuyến vướng quy hoạch đường giao thông);

- Bổ sung 02 tuyến nhánh với tổng chiều dài L=209,60m.

**1.2. Giá trị điều chỉnh, bổ sung: Khoảng 44 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập và phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung), trong đó:**

- Giá trị phát sinh tăng: 159 triệu đồng.

- Giá trị phát sinh giảm: 115 triệu đồng.

**1.3. Nguồn kinh phí phát sinh:** Sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6701/QĐ-UBND ngày 25/11/2022.

**2. UBND xã Tịnh Châu có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung khối lượng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây**

dụng; khẩn trương thực hiện hoàn thành công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng: TC-KH, QLĐT, Kinh tế TP;
- VPUB: CVP, PCVP, CV (XD);
- Lưu: VT, TCKH (V.Thông).

**CHỦ TỊCH**

**Trà Thanh Danh**